

608960

OFICIO 094/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracción VII: del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a la obra: "Construcción Presa de Almacenamiento Vista Hermosa 3ª Etapa (obra civil)" en la localidad de Vista Hermosa del Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; donde funge como contratista la empresa **ESMER INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, bajo la orden de trabajo **SDR-335/09**, supervisada por el Ing. Leopoldo Rubio Santiago. Hago de su conocimiento que una vez revisadas las estimaciones números 01, 02, 03, 04, 05, y 06 (finiquito) y realizada la verificación física a la obra conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, se detectó lo siguiente:

Observaciones Pecuniarias

Adquisiciones Pagadas No Suministradas

En la verificación física a la obra, se determinaron Adquisiciones Pagadas No Suministradas por la cantidad de **\$54,220.68** (Cincuenta y cuatro mil doscientos veinte pesos 68/00 M.N.).

Volúmenes Pagados en Exceso

En la verificación física a la obra, se obtuvieron volumetrías en contra del contratista tomando en consideración lo generado y facturado por el mismo que importa la cantidad de **\$341,862.34**. (Trescientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos 34/100 M.N.).

El importe de las observaciones Adquisiciones Pagadas No Suministradas y Volúmenes Pagados en Exceso, son derivadas de multiplicar las diferencias del volumen por el precio unitario correspondiente; detallándose en el formato de observación pecuniaria (8 hojas) anexo a este documento.

Observándose por las Adquisiciones Pagadas No Suministradas y los Volúmenes Pagados en Exceso, un monto total de **\$396,083.02** (**Trescientos noventa y seis mil ochenta y tres pesos 02/100 M.N.**), mediante **folio No. 014/2012**, Infringiendo lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y artículos 53 y 54 fracciones II y III del Reglamento de esta misma Ley.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DEL C. SECRETARIO

RECIBIDO Juan P
FECHA 26 Mar 2012
HORA 2:15pm

original/anexos y copias



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

23 MAR. 2012

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

File

OFICIO 094/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Por lo antes expuesto, le solicito las aclaraciones al respecto y notifique a esta Dependencia en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, sobre las acciones procedentes, apercibiéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el Artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
 "Sufragio Efectivo no Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcerreca
 Director General de Verificación y
 Control de Obra

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez. - Secretario de Desarrollo Rural.- Para su conocimiento.

FJAG/FUGS/rmmp*

GOBIERNO DE JALISCO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

28 MAR 2012

DESPACHADO
 OFICIALÍA DE PARTES

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

DIRECCIÓN DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO POR INVITACION

FOLIO: 014/2012
FECHA: 20 de marzo de 2012
HOJA: 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: 012 / 2011

EJECUTORA: ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
EST. 01.02.03.04.05 Y 06

OBRA: CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)
ORDEN DE TRABAJO: 2,576,885.93
SDR-335/09

MUNICIPIO: TAMAZULA DE GORDIANO
OTROS:

PAGOS IMPROCEDENTES

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	HOJA RESUMEN						
507	Adq. Paq. No Sum. Estimación 1						
558	Volúmenes Pagados en Exceso Estimación 2						54,220.68
646	Volúmenes Pagados en Exceso Estimación 3						147,457.47
648	Volúmenes Pagados en Exceso Estimación 4						37,054.00
650	Volúmenes Pagados en Exceso Estimación 5						47,093.65
688	Volúmenes Pagados en Exceso Estimación 6						28,405.71
							81,851.51

SUB-TOTAL ESTA HOJA	396,083.02
I.V.A 0%	
TOTAL	396,083.02

[Signature]
Esmir
Revisó

[Signature]
Ing. Fco. Javier Al Tamirano González
Director de Área

ING. OSCAR PICHARDO TORRES
Supervisor

ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ
Supervisor

ING. FCO. JAVIER AL TAMIRANO GONZALEZ
Director de Área

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO 014/2012
FECHA 20 de marzo de 2012
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: 012 / 2011
EN LA MEMORIA / ESTIMACION No.: EST. 01
ORDEN DE TRABAJO: SDR-335/09
MUNICIPIO: TAMAZULA DE GORDIANO
OTROS: _____

CONCURSO POR INVITACION

EJECUTORA: ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
OBRA: CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)
QUE IMPORTA: 511,689.50

OBSERVACIONES EN: VOLUMEN

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
507	4.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC-SISTEMA INGLÉS RD-32.5 DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO DE COLOCACION.	ML.	2,600.00	2,382.29	217.71	\$249.05	\$54,220.68

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$54,220.68
I.V.A 0%
TOTAL \$54,220.68

[Signature]
Vo. Bo.
Director de Área

[Signature]
Revisó

[Signature]
Revisó

[Signature]
Formador

ING. OSCAR PICHARDO TORRES Supervisor
ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ Supervisor
ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ Coordinador
ING. FCO. JAVIER AL TAMIRANO GONZALEZ Director de Área

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO **014/2012**
FECHA 20 de marzo de 2012
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE
ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**

EN LA MEMORIA
/ ESTIMACION No.: **EST. 02**

ORDEN DE TRABAJO: **SDR-335/09**

MUNICIPIO: **TAMAZULA DE GORDIANO**
OTROS

TIPO DE CONTRATACIÓN: **CONCURSO POR INVITACION**

EJECUTORA: **ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.**

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

OBRA: **CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)**

OBSERVACIONES EN: **VOLUMEN**

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0558	1.1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: COLOCACION Y CONSERVACION DE REFERENCIAS, REUBICACION DEL TRAZO Y NIVELACION, SI ES NECESARIO BRIGADA EN OBRA HASTA SU TERMINACION.	ML.	1,600.00	1,560.36	39.64	12.04	477.27
	6.3 RELLENO EN CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA, CARGA EN EL BANCO, ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO Y SU DESCARGA AL SITIO DE TRABAJO.	M ³	570.00	-	570.00	257.86	146,980.20

SUB-TOTAL ESTA HOJA **147,457.47**
I.V.A 0%
TOTAL **147,457.47**

Formulador: *[Signature]*
Revisó: *[Signature]*
Vo. Bp.: *[Signature]*
Director de Área: *[Signature]*

ING. OSCAR PICHARDO TORRES Supervisor
ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ Supervisor
ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ Coordinador
ING. FCO. JAVIER TAMIRANO GONZALEZ Director de Área