



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CENTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO **014/2012**

FECHA 20 de marzo de 2012

HOJA 1 DE 1

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CONCURSO POR INVITACION

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**

EJECUTORA:

ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.

EN LA MEMORIA / ESTIMACION No: **EST. 03**

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ORDEN DE TRABAJO: **SDR-335/09**

OBRA:

CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)

MUNICIPIO: **TAMAZULA DE GORDIANO**

OBSERVACIONES EN: **VOLUMEN**

OTROS

PAGOS IMPROCEDENTES

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0646	1.2 DESHIERBE DE ZONA DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, HASTA 20.00 CMS DE ESPESOR.	M ²	1,300.00	1,220.52	79.48	7.62	605.64
	2.1 EXCAVACION CON EQUIPO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II EN SECO, HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M ³	1,804.78	1,634.19	170.59	59.48	10,146.69
	2.3 EXCAVACION A MANO CON HERRAMIENTAS EN MATERIAL TIPO II EN SECO, HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M ³	496.90	355.27	141.63	121.73	17,240.62
	6.2 RELLENO EN CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, LIBRE DE MATERIA ORGANICA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M ³	477.20	359.11	118.09	76.73	9,061.05

SUB-TOTAL ESTA HOJA **37,054.00**
I.V.A 0%
TOTAL **37,054.00**

[Signature]
Revisor

[Signature]
Supervisor

[Signature]
Coordinador

ING. OSCAR PICHARDO TORRES Supervisor
ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ Supervisor
ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ Coordinador
ING. FCO. JAVIER MIRAMIRANO GONZALEZ Director de Area

Vo. Bo.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO **014/2012**
FECHA 20 de marzo de 2012
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**
EN LA MEMORIA / ESTIMACION No: **EST. 04**
ORDEN DE TRABAJO: **SDR-335/09**
MUNICIPIO: TAMAZULA DE GORDIANO
OTROS

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO POR INVITACION

EJECUTORA: ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL QUE IMPORTA: **475,281.96**

OBRA: CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)
OBSERVACIONES EN: VOLUMEN

PAGOS IMPROCEDENTES

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO

ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS

OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0648	CONCEPTO EXTRAORDINARIO: MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA UN ROSTRO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA, PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA; SOPORTE PARA CRUCE DE TUBERIA DE ACERO SOBRE CAUCE NATURAL Y PROTECCION DE TUBERIA EN ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.	M ³	80.07	66.86	13.21	3,565.00	47,093.65

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$47,093.65
I.V.A 0%
TOTAL \$47,093.65

[Signature]
Escribió

[Signature]
Revisó

[Signature]
Revisó

ING. OSCAR PICHARDO TORRES Supervisor
ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ Supervisor
ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ Coordinador
ING. FCO. JAVIER ALTAMIRANO GONZALEZ Director de Area



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO **014/2012**
FECHA 20 de marzo de 2012
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE
ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**

EN LA MEMORIA
/ ESTIMACION No: **EST. 05**

ORDEN DE TRABAJO: **SDR-335/09**

MUNICIPIO: **TAMAZULA DE GORDIANO**
OTROS

TIPO DE
CONTRATACIÓN: **CONCURSO POR INVITACION**

EJECUTORA: **ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.**

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL** QUE IMPORTA: **80,620.80**

OBRA: **CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)**

OBSERVACIONES EN: **VOLUMEN**

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

Nº. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0650	1.1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: COLOCACION Y CONSERVACION DE REFERENCIAS, REUBICACION DEL TRAZO Y NIVELACION, SI ES NECESARIO, BRIGADA EN OBRA HASTA SU TERMINACION.	ML.	250.00	-	250.00	12.04	3,010.00
	1.2 DESHIERBE DE ZONA DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES HASTA 20.00 CMS DE ESPESOR.	M²	750.00	-	750.00	7.62	5,715.00
	6.1 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA Y LIBRE DE PLASTICIDAD, HASTA 20.00 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M³	80.00	32.88	47.12	79.78	3,759.23
	6.2 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M³	207.50	-	207.50	76.73	15,921.48
SUB-TOTAL ESTA HOJA							28,405.71
IVA 0%							
TOTAL							28,405.71

[Signature]
Formulario
P.A. Ego. Javier Gil
Revisó

ING. OSCAR PICHARDO TORRES
Supervisor

ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ
Supervisor

ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ
Coordinador

ING. FCO. JAVIER MIRANO GONZALEZ
Director de Area



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CENTRALIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**

FOLIO **014/2012**
FECHA 20 de marzo de 2012
HOJA 1 DE 2

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**
EN LA MEMORIA **EST. 06**
/ ESTIMACION No: **SDR-335/09**

QUE IMPORTA: **151,395.81** ORDEN DE TRABAJO: **TAMAZULA DE GORDIANO**
MUNICIPIO: **OTROS**

TIPO DE CONTRATACION: **CONCURSO POR INVITACION**

EJECUTORA: **ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.**

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL** QUE IMPORTA: **151,395.81** ORDEN DE TRABAJO: **TAMAZULA DE GORDIANO**

OBRA: **CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)** MUNICIPIO: **OTROS**

PAGOS IMPROCEDENTES

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO

ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS

OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0688	1.3 DESMONTE Y DESPALME DE ZONA DE EXCAVACION, CON MEDIOS MECANICOS, HASTA 20.00 CMS DE ESPESOR.	M ²	1,577.00	470.72	1,106.28	39.99	44,240.14
	3.1 AFINE DE SUPERFICIE PARA COLOCACION DE PLANTILLA, HASTA 1.00 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	357.00	232.29	124.71	7.62	950.29
	3.2 COLOCACION DE PLANTILLA DE 10.00 CM. DE ESPESOR, Y HASTA 1.00 MTS. DE ANCHO; CON MATERIAL SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	357.00	232.29	124.71	43.47	5,421.14
	4.2 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES RD-32.5 DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA EN SITIO DE COLOCACION.	ML.	357.00	232.29	124.71	36.83	4,593.07
SUB-TOTAL ESTA HOJA							55,204.64
I.V.A 0.0%							
TOTAL							

ING. OSCAR PICHARDO TORRES *Oscar Pichardo Torres* Supervisor
 ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ *Serafin Vera Hernandez* Supervisor
 ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ *Fco. Javier Gil Sanchez* Coordinador
 ING. FCO. JAVIER TAMAYO MIRANO GONZALEZ *Fco. Javier Tamayo Mirano Gonzalez* Director de Area

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

FOLIO: **014/2012**
FECHA: 20 de marzo de 2012
HOJA: 2 DE 2

TIPO DE CONTRATACION: **CONCURSO POR INVITACION** NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: **012 / 2011**

EJECUTORA: **ESMER INGENIERIA S.A. DE C.V.** EN LA MEMORIA / ESTIMACION No: **EST. 06**

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL** QUE IMPORTA: **151,395.81** ORDEN DE TRABAJO: **SDR-335/09**

OBRA: **CONSTRUCCION PRESA DE ALMACENAMIENTO VISTA HERMOSA 3a. Etapa (obra civil)** MUNICIPIO: **TAMAZULA DE GORDIANO**

OBSERVACIONES EN: **VOLUMEN** OTROS: _____

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS

No. FACTURA/ LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. 0688	6.1 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA Y LIBRE DE PLASTICIDAD, HASTA 20.00 CMS. SOBRE LOMO DEL TUBO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M ³	114.24	-	114.24	79.78	9,114.07
	6.2 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M ³	228.50	-	228.50	76.73	17,532.80

SUB-TOTAL ESTA HOJA: **26,646.87**
HOJA 1: **55,204.64**
TOTAL: **81,851.51**

ING. OSCAR RICHARDO TORRES Supervisor
 ING. SERAFIN VERA HERNANDEZ Supervisor
 ING. FCO. JAVIER GIL SANCHEZ Coordinador
 ING. FCO. JAVIER ALTAMIRANO GONZALEZ Director de Area

P.A. Leo. Jovian Gil Revisó
Leo. Jovian Gil Revisó