	AUTORIZÓ:					ARO, MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA	CALA GONZALEZ	ING. AURELIANO ALCALA GONZALEZ
04,929.20	TOTAL					REVISO:	JRÓ:	ELABORÓ:
8,679.35	LV.A							
54,245.93	SUB-TOTAL ESTA HOJA \$	SI					AS:	NOTAS
14,308.46	20.30 \$	704.85	10,918.08	11,622,93	XG.	AZONGOCIAZ VARILAS, ALAMBRES, CABLES BARRAS, SOLERAS, ANGULOS, REJILLAS O MALLAS DE ALABBRES METAL DESPLECADO U OTRAS SECCIONES O ELEMENTO. SETRUCTURALES QUE SE UTILIZAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIDA.	4200KG/CM2 VARIL O MALLAS DE ALAN ESTRUCTURALES G INCLUYE: SUMINIST EJECUCION	m s
12,256,37	1,340.96 \$	9.14	0.00	9.14	мз	CONCACIO DE PRIORIGIAME, HECHO EN OBRA PARA PLANTILLA DE DESPLANTE EN LOSAS DE CIMENTACION DE ALCANTARILLAS DE LOSA, INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO. P.U.O.T. ACERO DE REFLIERZO EVI-	CONCRETO DE PER LOSAS DE CIMENTA COMBRA Y TODO LO ACERO PARA CONC	m w
17,403.00	1,608.41	10.82	93.06	103.88	мз	CONCRETO HIDRAULICO, P.U.O, T. CONCRETO DE F-250KG/CM2. ACABADO COMUN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CONCRETO HIDRA CONCRETO PREME NECESARIO PARA	E 3
1,906.97	775.19 \$	2.46	4.34	6.80	мз	ZAMPADO CON MAMPOSTERIA DE 3 RA CLASE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO. ARENA TIPO 11, CON REBISTENCIA, MINIMA A LA COMPRESION DE 7,5 MPA (76 KISCHZ) A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA OBRA DE DRENAJE	ZAMPEADO CON M ARENA TIPO 11, CC KG/CM2) A LA ENTI	E 3
8,371.14	794.98 \$	10.53	10.72	21.25	мз	MAMPOSTERIA DE 3 RA, CLASE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA TIPO 11. CON RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION DE 7.5 MPA / TO KOCIAZI EN MUNOS. ALEROS Y CABEZOTES, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA, SU CORRECTA.	MAMPOSTERIA DE CON RESISTENCIA ALEROS Y CABEZO	E3
IMPORTE	PRECIO UNITARIO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	DADINU	CONCEPTO	200, 17-20	No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:
	×	NSTALADAS	(CESO	OBSERVACIONES EN: VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS OTROS (ESPECIFIQUE)	OBSER VOLÚMI ADQUIS OTROS	JECUTADOS X	ENTES RA PAGADOS NO EJ GADAS NO SUMINIST	PAGOS IMPROCEDENTES CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS
				ACOALCO DE TORRES RA ETAPA A NIVEL DE	JUAREZ-Z DO PRIME	ACATLAN DE LUAREZ - CD GUIZMAN MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA; ACATLAN DE JUAREZ-ZACOALCO DE TORRES TRAMO DEL KM. 8+300 AL KM. 10+500 LADO IZQUIERDO PRIMERA ETAPA A NIVEL DE BASE ASFALTICA		NOMBRE DE LA OBRA:
	95/2013	95/2013				ACATLAN DE JUAREZ		MUNICIPIO:
	No DE ORDEN DE VERREICACIÓN. STIMACIÓN 3	No DE ORDEN DE VER				DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V		CONTRATISTA:
62,925.28	MONTO OBSERVADO: \$	MONTO OE				ORDEN DE TRABAJO:	ACOERDO DE EJECUC	ORDEN DE TRABAJO:
	DE ELABORACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:				A: LICITACION PUBLICA	LIZACIÓN DE LA OBRA	MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:
	DE EQUIO:	NIMERO				OEDEON-DGIC		

Fecha Revisión-20/Abril/2012