

10 SET. 2015

OFICIO 4848/DGVCO-DOD-RT/2015
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

RECIBIDO
DES PACHO DEL SECRETARIO

Guadalajara, Jalisco, 03 de septiembre de 2015

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
2015 SET-03
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Ing. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Av. Alcalde número 1351
Edificio "B", colonia Miraflores
C.P. 44270
Ciudad

Asunto: notificación de observación pecuniaria.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el 6 fracción XXI, 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría, habiéndose practicado la revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado, con orden de verificación número 253/2015, a la obra: "Construcción de puente vehicular" en la localidad de Jaquetas en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, donde funge como contratista el Ing. José de Jesús Islas Rodríguez, bajo número de contrato SIOP-IR-04-CI-0505/14 orden de trabajo CI-0505-14, obra supervisada por el Ing. Héctor Rivera Arreguín, hago de su conocimiento la siguiente:

Observación Pecuniaria:

En las estimaciones número uno y dos en los conceptos: Trazo y nivelación de terreno sensiblemente plano, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico y herramienta.- Mampostería de piedra braza, asentada con mortero con arena 3:3, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta; y Concreto premezclado en estructura, de f'c=250kg/cm², bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, se detectaron **Volúmenes Pagados en Exceso** por un importe de **\$35,972.10** (treinta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 11/100 m.n.) que incluye el impuesto al valor agregado; las diferencias y los importes resultantes se derivan de multiplicar dichas diferencias por los precios unitarios correspondientes, misma que se detalla en el formato de observación pecuniaria con número de folio 044/2015 que consta de 3 hojas anexas al presente.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Hand
STOP
Original en carpeta
y una copia a señores
15 SEP -8 14:29

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS



Contraloría del Estado

03 ENE 2016

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

07 SET. 2015

DES PACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Carrta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

OFICIO 4848/DGVCO-DOD-RT/2015
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Por lo que se le otorga un plazo de 10 días hábiles a partir de que reciba el presente, para aclarar la citada observación pecuniaria, caso contrario, deberá reintegrarse por el contratista el importe observado más los intereses correspondientes, en base al artículo 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y conforme a una tasa igual a la establecida en el Código Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos del Estado, calculados desde la fecha de su pago hasta el momento de su reintegro. De considerarlo procedente incoar procedimientos administrativos a los servidores públicos que propiciaron tal observación e informar a este Órgano Estatal de Control del inicio y conclusión de los mismos. Aperciéndole que en caso de ser omiso a esta solicitud, se estaría incurriendo en un incumplimiento a lo establecido en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado



- c.c. **C. Alberto Orozco Orozco.**- Presidente Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.- Calle Juárez número 12, colonia Centro, C.P. 47190, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.- Para conocimiento.
- Lic. Miguel Castro Reynoso.**- Secretario de Desarrollo e Integración Social.- Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo número 1087, Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.**- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.- Pedro Moreno número 281, 3.º Piso, colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Ing. José Antonio Ampudia Torres.**- Director General de Infraestructura Rural y Urbana de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde número 1351, Edificio "B", colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferreverjeros número 70, 3.º Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.**- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferreverjeros número 70, 3.º Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.


LEBN/EVA/FJGS/rmmp*

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

07 SET. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Copias a: [illegible]
15 SEP 2015

Juan Bañuelos



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Obra Publica
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: Por contrato
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-IR-04-CI-0505/14
 ORDEN DE TRABAJO: CI-0505-14
 CONTRATISTA: Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
 MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
 LOCALIDAD: Jaquetas
 NOMBRE DE LA OBRA:

NÚMERO DE FOLIO: 044/2015
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de septiembre de 2015
 MONTO OBSERVADO: \$ 35,972.10
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 1 y 2
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 253/2015

Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.

PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RESUMEN						
200	ESTIMACIÓN NÚMERO 1				0.00	\$	991.87
204	ESTIMACIÓN NÚMERO 2				0.00	\$	30,018.56
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
NOTAS:						SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$ 31,010.43
						I.V.A	\$ 4,961.67
						TOTAL	\$ 35,972.10

Elaboró:

Arq. Pedro García-Espinosa
Auditor

Revisó:

Ing. Serafín Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:

Ing. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Área de Obra Directa



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: Por contrato
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-IR-04-CI-0505/14
 ORDEN DE TRABAJO: CI-0505-14
 CONTRATISTA: Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
 MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
 LOCALIDAD: Jaquetas
 NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.

NÚMERO DE FOLIO: 044/2015
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de septiembre de 2015
 MONTO OBSERVADO: \$ 1,150.57
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 1
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 253/2015

PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:
 VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200	Trazo y nivelación de terreno sensiblemente plano, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico y herramienta.	m ²	854.87	723.67	131.20	\$ 7.56	\$ 991.87
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -

NOTAS:

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$ 991.87
 I.V.A \$ 158.70
TOTAL \$ 1,150.57

Elaboró:

Arg. Pedro García Espinosa
Auditor

Revisó:

Ing. Serafin Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:

Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Área de Obra Directa



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Obra Publica
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: Por contrato
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-IR-04-CI-0505/14
 ORDEN DE TRABAJO: CI-0505-14
 CONTRATISTA: Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
 MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
 LOCALIDAD: Jaquetas
 NOMBRE DE LA OBRA: _____

NÚMERO DE FOLIO: 044/2015
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de septiembre de 2015
 MONTO OBSERVADO: \$ 34,821.53
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 2
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 253/2015

Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.

PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:
 VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
204	Mampostería de piedra braza, asentada con mortero con arena 3.3, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y Herramienta.	m³	221.89	205.42	16.47	\$ 1,354.86	\$ 22,314.54
	Concreto premezclado en estructura de f'c=250kg/cm², bombeado, incluye: revenimiento, superfludizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m³	31.26	27.18	4.08	\$ 1,888.24	\$ 7,704.02
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -

NOTAS:

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$ 30,018.56
 I.V.A \$ 4,802.97
 TOTAL \$ 34,821.53

Elaboró:

Arq. Pedro García Espinosa
Auditor

Revisó:

Ing. Serafín Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:

Lic. Edgar Valdivia Anúndaga
Director de Área de Obra Directa



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR:	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	NÚMERO DE FOLIO:	044/2015
MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	Por contrato	FECHA DE ELABORACIÓN:	03 de septiembre de 2015
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	SIOP-IR-04-CI-0505/14	MONTO OBSERVADO:	\$ 35,972.10
ORDEN DE TRABAJO:	CI-0505-14	EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No:	1 y 2
CONTRATISTA:	Ing. José de Jesús Islas Rodríguez	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	253/2015
MUNICIPIO:	San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.		
LOCALIDAD:	Jaquetas		
NOMBRE DE LA OBRA:	Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.		

PAGOS IMPROCEDENTES	<input type="checkbox"/>	OBSERVACIONES EN:	<input type="checkbox"/>
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS	<input type="checkbox"/>	VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO	<input type="checkbox"/>
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS	<input type="checkbox"/>	ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS	<input type="checkbox"/>
		OTROS (ESPECIFIQUE)	<input type="checkbox"/>

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	RESUMEN						
200	ESTIMACIÓN NÚMERO 1				0.00		\$ 991.87
204	ESTIMACIÓN NÚMERO 2				0.00		\$ 30,018.56
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -
					0.00		\$ -

NOTAS:	SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$ 31,010.43
	I.V.A	\$ 4,961.67
	TOTAL	\$ 35,972.10

Elaboró:
Arq. Pedro García Espinosa
Auditor

Revisó:
Ing. Serafin Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:
Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:
Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Area de Obra Directa



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: Por contrato
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-IR-04-CI-0505/14
 ORDEN DE TRABAJO: CI-0505-14
 CONTRATISTA: Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
 MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
 LOCALIDAD: Jaquetas
 NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.

NÚMERO DE FOLIO: 044/2015
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de septiembre de 2015
 MONTO OBSERVADO: \$ 1,150.57
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 1
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 253/2015

PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:
 VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200	Trazo y nivelación de terreno sensiblemente plano, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico y herramienta.	m ²	854.87	723.67	131.20	\$ 7.56	\$ 991.87
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-
					0.00	\$	-

NOTAS:

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$ 991.87
 I.V.A \$ 158.70
 TOTAL \$ 1,150.57

Elaboró:

Arq. Pedro García Espinosa
Auditor

Revisó:

Ing. Serafín Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:

Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Área de Obra Directa



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: Secretaría de Infraestructura y Obra Publica
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: Por contrato
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-IR-04-CI-0505/14
 ORDEN DE TRABAJO: CI-0505-14
 CONTRATISTA: Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
 MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
 LOCALIDAD: Jaquetas
 NOMBRE DE LA OBRA:

NÚMERO DE FOLIO: 044/2015
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de septiembre de 2015
 MONTO OBSERVADO: \$ 34,821.53
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 2
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 253/2015

Construcción de puente vehicular en la localidad de Jaquetas.

PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:

VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
204	Mampostería de piedra braza, asentada con mortero con arena 3.3, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y Herramienta.	m³	221.89	205.42	16.47	\$ 1,354.86	\$ 22,314.54	
	Concreto premezclado en estructura de f'c=250kg/cm², bombeado, incluye: revenimiento, superfludizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m³	31.26	27.18	4.08	\$ 1,888.24	\$ 7,704.02	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
					0.00	\$	-	
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$ 30,018.56
							I.V.A	\$ 4,802.97
							TOTAL	\$ 34,821.53

Elaboró:

Arq. Pedro García Espinosa
Auditor

Revisó:

Ing. Serafín Vera Hernández
Supervisor de Auditores

Vo.Bo.:

Ing. Francisco Javier Gil Sánchez
Coordinador de Obra

Autorizó:

Lic. Edgar Valdivia Ahumada
Director de Área de Obra Directa