



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

007901

OFICIO 001-DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 10 de febrero de 2012

Ing. Oscar Pichardo Torres (377)
Supervisor
Ing. Oscar Jesús Pichardo Rincón (359)
Auditor
Presentes.

Asunto: Oficio de comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se les comisiona para llevar a cabo la física a las obras del ejercicios presupuestales 2009 y 2012, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco los días 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero del presente año, debiendo rendir informe una vez que hayan concluido su comisión; siendo éstas:

Municipio	Proyecto	O.T.	Días de comisión
Tamazula de Gordiano	Construcción Presa de Almacenamiento "Vista Hermosa", Tercera Etapa (Construcción Línea de Conducción por Gravedad "La Tuna" en Vista Hermosa 1ra. Etapa KM 0+000 al 4+000)	SDR-589/09	20, 21, 22, 23 y 24 de febrero/2012
	Construcción Presa de Almacenamiento "Vista Hermosa", Cuarta Etapa (Camino de Acceso a los afectados).	SDR-356/10	

Para tal efecto se les otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, asignándoles el vehículo Chevrolet Tornado, placas JS-00-112, el vehículo se lo llevará el Ing. Oscar Pichardo Torres.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

Vehículo JS-00-112
Casetas de ida
Hospedaje
Salida 7:00 a.m.
Regreso 21:00 p.m.
Recorridos internos 400 kms
Recursos Estatales

FJAG/FJGS/rbga*

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
15 FEB 2012
COORDINACION FINANCIERA

OFICIALIA DE PARTES
13 FEB 2012
Recibido 2/20/12

011255

OFICIO 176/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

como ejecutados 1,601.14 m², observándose una diferencia con cargo al contratista en volumen de 133.86 m² que multiplicado por su P.U. de \$44.41 nos arroja un total de \$ 5,895.38 (seis mil ochocientos noventa y cinco pesos 88/100M.N. IVA incluido).

Observándose un monto total de \$31,470.10 (Treinta y un mil cuatrocientos setenta pesos 10/100 M.N.) IVA incluido, mediante folio número 025/2012 (se anexa en una hoja) infringiéndose lo establecido en los artículos 188 y 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como los artículos 53 y 54 fracciones II, III y IV del Reglamento de la misma Ley.

Por lo anterior, le solicito las aclaraciones al respecto y se notifique a este Órgano Estatal de Control en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, sobre las acciones procedentes. Apercibiéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud, estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcáregua
Director General de Verificación y Control de Obra

cc: L.A.E. Anaro García Chávez - Secretario de Desarrollo Rural - Para conocimiento.

JAGF JGS/rmmp*

"2012. Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado - Domicilio oficial - Av. Vallarta Número 1252. Esquina Menes, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco
C.P. 44160

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



Handwritten notes: 21/06/12, 21/06/12, 21/06/12

20 JUN. 2012

DESPOCHADO
OFICIALÍA DE PARTES



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

011255

OFICIO 178/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Colonia Americana
C.P. 44100
Ciudad

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RURAL
DESPACHO DEL SECRETARIO
RECIBO
21-06-12
12:21

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del 229 al 234 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obras a mi cargo, a la obra: "Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa cuarta etapa, (Camino de acceso a los afectados) en el municipio de Tamarit de Gordiano, Jalisco, donde funge como contratista la empresa Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. bajo contrato No. SEDER/DGIR/CI/035/10 y orden de trabajo SDR-358/10. Supervisada por el arquitecto Martín Rodríguez Rojo, hago de su conocimiento lo siguiente:

Observación Pecuniaria

Conceptos de obra pagados no ejecutados

Estimación 1

Concepto 10.- Suministro de material de banco para revestimiento autorizado por la supervisión, incluye carga y acarreo de materiales. En la inspección física a la obra conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, no se localizó el entronque No. 2 (km. 0+690 margen izquierda) en el cual según la estimación generada se aplicó parte de este material, por lo que del volumen generado y cobrado de 4,399.38m³ únicamente se verificaron como ejecutados 4,265.52 m³, observándose una diferencia con cargo al contratista en un volumen de 133.86 m³ que multiplicado por su P.U. de \$183.76 nos arroja un total de \$24,574.22 (veinticuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 22/100 M.N.) IVA incluido.

Concepto 11.- Mezclado, acamellonado, tendido y compactado de material de revestimiento, al 95% de su P.V.S.M., según norma NCTR-1-04-00/00. En la inspección física a la obra conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, no se localizó el entronque No. 2 (km. 0+690 margen izquierda) en el cual según la estimación generada se aplicó parte de este material, por lo que del volumen generado y cobrado de 1,735.00 m³ únicamente se verificaron

20 JUN, 2012

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES





GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO

Recibido 16 Jul 2012 Betty

121923

0535

Dirección Gral. de Infraestructura Rural
Guadalajara, Jalisco 5 de Julio del 2012
DGIR/060703/864/12

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Me refiero a su similar con No. de oficio 176/DGVCO-DOD-RT/2012 de fecha 18 de junio del 2012 en el cual hace referencia a la revisión documental y física a la obra: "Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa cuarta etapa, (Camino de acceso a los afectados) en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; donde funge como contratista la Empresa; Obras y comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. bajo contrato No. SEDER/DGIR/CI/035/10 y orden de trabajo SDR-356/10.

Observación Pecuniaria:

Conceptos de Obra pagados no ejecutados:

Estimación No. 1:

Concepto 10.- Suministro de material de banco para revestimiento,.... Ejecutados 4,265.52 m³ observando una diferencia con cargo al contratista en volumen de 133.86 m³ que multiplicado por su P.U. de \$158,26 arroja un total de \$24,574.22.

Concepto 11.- mezclado, acamellonado tendido y compactado de material de revestimiento,..... no se localizo el entronque No. 2 (Km. 0+690 margen izquierdo) en el cual según estimación se aplicó, por lo que el volumen generado y cobrado es de 1,735 m³ únicamente se verificaron como ejecutados 1,601.14 m³ observándose una diferencia en volumen de 133.86 m³ por su P.U. de \$44.41 arroja un total de \$6,895.88.

Al respecto hago de su conocimiento que el encargado de supervisar dicha obra por parte de esta Secretaría fue el Arq. Martín Rodríguez Rojo, el cual desde el año pasado renuncio a esta Secretaría, motivo por el cual solicito a usted, se programe en conjunto visita de obra para mostrarles la localización del entronque No. 2.

Sin otro particular quedo de Usted, para cualquier aclaración que considere conveniente.


Atentamente

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo
HGCM/LMG*
Control de Gestión No 12914

025/2012
\$ 31,470.10

\$ 31,470.10



Secretaría de Desarrollo Rural,
Hidalgo No. 1435 4°
Piso C.P. 44100
Guadalajara Jalisco,
México.

Dirección General de Infraestructura Rural.
Tel. 3030-0600
Ext: 56545, 56501,
56530, 56503