



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

125175

Rosy: integrar al expediente de la obra

Dirección Gral. de Infraestructura Rural
Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre del 2012
DGIR/060703/1474/12

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo referirme al seguimiento de su oficio con No. 366-DGVCO-DOD-RT/2012, en relación a la obra: "Construcción de Presa de Almacenamiento Vistas Hermosa Tercera Etapa (Línea de conducción por gravedad "La Tuna" en Vista Hermosa del Km. 0+000 al Km 4+000) en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, donde funge como Contratista la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., con asignación No. SEDER/DGIR/CI/040/09 y Orden de Trabajo SDR-589/09.

Observación Pecuniarias:

Conceptos de obra pagados no ejecutados y adquisiciones pagadas no suministradas:

- Estimaciones; 4, 5 y 6

Por los volúmenes estimado y generados

Estimación No. 4	862.48
Estimación No. 5	111,734.29
Estimación No. 6	294,122.58

Monto total Observado \$406,719.35

RECIBIDO
05 NOV 2012
15:00

Al respecto informo a usted, que por parte de personal de esta Dirección General, en visita al sitio de la obra, se observo que las cajas de las válvulas se encontraban enterradas esto debido al arrastre del material producto de la excavación, cubriendo las cajas en mención, mismas que ya fueron localizadas y descubiertas, por lo que solicito a usted, programar una visita al sitio de la obra en conjunto, con personal a su cargo y de esta Secretaría, el día y la hora que tenga a bien asignar.

Sin otro particular quedo de Usted, para cualquier aclaración que considere conveniente.

Atentamente

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

25 OCT. 2012 5/6

RECIBO
CORPSE
14/Nov/12
Rosy
Nov-7-12

C.c.p.- Archivo.- GES-13948

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
HORA: 14:21 Sora

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
26 OCT 2012
Faby S/a
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
www.jalisco.gob.mx

"2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"

SEDER



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana
C.P. 44100
Ciudad

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere los artículos 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo a la obra: Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa Tercera Etapa (Línea de conducción por gravedad "La Tuna" en Vista Hermosa del km 0+000 al km 4+000) en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, donde funge como contratista la empresa: Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. con número de contrato SEDER/DGIR/CI/040/09, Orden de Trabajo **SDR-589/09**, supervisada por el Ing. Pedro Álvarez Morín. Le comunico que una vez concluida la revisión documental y realizada la inspección física a la obra se determinó lo siguiente:

Observaciones pecuniarias:

Conceptos de obra pagados no ejecutados

En la Estimación 04 se determinaron Conceptos de Obra Pagados No Ejecutados por un monto de \$862.48. Asimismo en la Estimación 05 por \$23,095.33 y en la Estimación 06 por un importe de \$239,570.97, que nos da un total acumulado de las tres estimaciones por \$263,528.78.

Adquisiciones pagadas no suministradas

En la Estimación 05 se determinaron Adquisiciones Pagadas No Suministradas por \$88,638.96, así como en la Estimación 06 por un monto de \$54,551.61, las cuales nos dan un total acumulado de las dos estimaciones por \$143,190.57.

Cabe señalar, que las observaciones se determinaron tomando en consideración los volúmenes estimados y generados contra los verificados en la inspección física en la obra. En resumen se observó por Estimación:

Estimación 04	\$862.48
Estimación 05	\$111,734.29
Estimación 06	\$ 294,122.58
Monto total observado	\$ 406,719.35

PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO
 11 OCT. 2012
DESPACHADO
 OFICIALÍA DE PARTES



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

014387

OFICIO 366/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Observándose un monto total de \$ 406,719.35 (Cuatrocientos seis mil setecientos diez y nueve pesos 35/100 M.N.) mediante folio número 048/2012 (Se anexan 6 hojas), infringiéndose lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y artículos 53 y 54 fracciones II y III de su Reglamento.

Por lo anterior, le solicito las aclaraciones al respecto y se notifique a este Órgano Estatal de Control en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, sobre las acciones procedentes.

Lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de lo previsto en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.

FJAG/RJS/rmmp*

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

11 OCT. 2012

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado - Domicilio Oficial - Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44180
Tels: 4739-0122, Comutador 47390104

Página 2 de 2

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001