

002738



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 539/DGVCO-DOD/2021 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 06 de septiembre de 2021



Contraloría del Estado

29 SEP 2021

RECIBIDO Dirección General de Verificación y Control de Obra

C. Efraín Villegas Aceves Presidente Interino del H. Ayuntamiento Constitucional de San Julián, Jalisco Hidalgo No. 83 Oriente Colonia Centro, C.P. 47170 San Julián, Jalisco Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, al Convenio de Concertación SADER/DGIR/EMP/ADI-009/2020 de fecha 18 de diciembre del año 2020, perteneciente al, programa Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios, para el ejercicio presupuestal 2020 - 2021; con relación a la Orden de Verificación No. 143/2021 comunicada mediante el oficio No. 1011/DGVCO-DOD/2021, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Pavimentación con empedrado zampeado y guarniciones en el camino rural hacia la localidad de "El Valle" del km 0+000 al km 0+609.61, en el municipio de San Julián, Jalisco"; con un monto total de la obra de \$1'000,000.00, siendo ejecutor el H. Ayuntamiento a su digno cargo, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a la memoria única, con un monto comprobado de \$1'000,000.00, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Juan Pablo

Agricultura y Desarrollo Rural

Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reelección"

09 SEP. 2021

DESPECHO DEL SECRETARIO OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO

12:40pm

original y copia

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-143/2021

- p. Lic. Salvador Álvarez García.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.- Av. Miguel Hidalgo y Costilla 1435, piso 6, Colonia Americana, C.P. 44100.- Para conocimiento.
C. Oscar Rene Monroy Ayala.- Encargo del Despacho de la Dirección General de Infraestructura Rural de la SADER.- Av. Miguel Hidalgo y Costilla 1435, piso 4., Colonia Americana, C.P. 44100.- Para conocimiento.
Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/LMGO/lbmg*

CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO 29 SEP 2021 DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO CONTRALORIA DEL ESTADO

07 SEP 2021

DESPECHADO OFICIALIA DE PARTES

"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"

Au. Vallarta # 1252, Col. Americana Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 33 3668 1633, 33 1543 9470