



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 378/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco; 16 de julio de 2021

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso
Colonia Miraflores
C.P. 44270
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 004/2013 comunicada mediante el oficio No. 1499/DGVCO-DOD-T/2013, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Tanque de agua para la colonia Pedregal del ejido San Juan Bautista de Milpillas en Zapopan, Jalisco. (Construcción de tanque de agua para la colonia El Pedregal del ejido San Juan Bautista Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco)", con un monto total de la obra de \$800,000.00, bajo el número de contrato 001.01/2012-SEDEUR-DGOP-HIDRAULICA-AD, a cargo de la empresa, Ingeniería y Tecnología Asociada, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo: 12343, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 04 (finiquito), con un monto comprobado de \$799,699.96, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-093/2021

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
26 JUL 2021
DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

21 JUL 21 12:49
Aravet S
13 copias
ONG

STOP

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

16 JUL 2021

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

RAHP/mlms

- c.c.p. Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Sótano, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Angeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.- Para atención y seguimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

Contraloría del Estado

26 JUL 2021

RECIBIDO
Dirección General de Verificación y Control de Obra

Contraloría del Estado

23 JUL 2021

DESPACHO RECIBIDO

Recibi
SA
Zapopan Jal

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470