

000404

afko

OFICIO: 0072/DGVCO/DOD-T/2013
DIRECCIÓN: General de Verificación y Control de Obra



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

ABO

Guadalajara, Jalisco; 21 de enero de 2013.

C. Miguel Ángel Sánchez Sánchez
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento Constitucional de Totatiche
Hidalgo No. 37 C.P. 46170
Presente.

RECIBIDO
- 5 FEB 2013
11:25
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
S/C

Asunto: Folios de observaciones.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; numeral 7, párrafo primero y segundo de las Reglas de Operación del Programa 3 x 1 Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día jueves 15 de diciembre de 2011; Cláusula Décima Cuarta del Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y Operación del Programa 3 x 1 Estatal, celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Totatiche; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI, y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le informo de los resultados de la verificación No. 063/2012 practicada a las obras ejecutadas por el municipio, convenidas en el "Programa 3X1 Estatal" ejercicio fiscal 2011, según folios anexos.

*Recibi Original y Anexos
30/ENER 2013
M. Miguel Ángel Sánchez*



OBSERVACIÓN	MONTO	FOLIO	CONCEPTO	Nº NOTAS
PECUNIARIA	\$110,393.40	007/2013	Conceptos no ejecutados	1
ADMINISTRATIVA	S/M	A-005/2013	Falta de documentación comprobatoria conforme a las reglas de operación.	1

Por lo anterior le solicito, que en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, envíe a este Órgano Estatal de Control lo siguiente.

1.- Las aclaraciones correspondientes y documentación faltante certificada, o en su caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y Reglas de Operación para el Programa 3 x 1 2011 y 2010, se solicitará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado las retenciones de dichos montos de las participaciones municipales y a la Secretaría de Desarrollo Humano la suspensión de la asignación de recursos

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

22 ENERO 2013

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



RECIBIDO
05 FEB 2013
Paulina Ruiz
VIVE COORDINACION TÉCNICA
Revisión - 06/Ago/2010

RECIBIDO
05 FEB 2013
12:00
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

*Recibi copia
27/5/13*

000404

afk

OFICIO: 0072/DGVCO/DOD-T/2013
DIRECCIÓN: General de Verificación y Control de Obra

del 3 x 1 en el próximo ejercicio.

2.- El ayuntamiento deberá incoar el procedimiento administrativo a los funcionarios responsables de las observaciones realizadas por este Órgano de Control Estatal, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Servidores del Estado De Jalisco, y enviar copia certificada de los documentos que lo comprueben.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

[Signature]

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado

*Recibido en el despacho de la Contraloría del Estado
30 de ene. 2013
por el Sr. Contralor del Estado*

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

22 ENE. 2013

DES-PACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

- c.c. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López.- Secretario de Finanzas del Estado.- Pedro Moreno número 281, 3° Piso, Colonia Centro. C.P. 44100.
- Lic.- Miguel Raygoza Mejía.- Director General de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano.- Av. La paz No. 876, 2°; Piso Zona Centro, Guadalajara Jalisco C.P. 44180.
- C. Plutarco García García.- Director del Programa 3x1 Estatal de la Secretaría de Desarrollo Humano.- Av. La paz No. 876, 2°; Piso Zona Centro, Guadalajara Jalisco C.P. 44180.
- Lic. Juan Manuel Laureano Muratalla.- Director General Jurídico de la Contraloría del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. C.P. 44160.
- Ing. Jorge Gastón González Alcorreca.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. C.P. 44160.

JGGA/MAGZ/fmm
[Signature]

Revisión - 1 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 12.00 RC-CON-001



DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

FOLIO 007/2013
FECHA 09/01/2013
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE 063/2012
ORDEN DE VERIFICACION:

TIPO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONTRATACION: H. AYUNTAMIENTO DE TOTATICHÉ

EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:

ORDEN DE TRABAJO:

MUNICIPIO: S/N

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

QUE IMPORTA: \$1,310,168.00

OTROS:

PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEMINARIO

VOLUMEN X

OBSERVACIONES EN:

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

--

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS:

No. FACTURA/LISTA DE RAYA:	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN AUDITADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CIMBRADO, COLADO Y CURADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F c 250 K/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 2"	M2	2687.80	2091.80	596.00	\$348.30	\$207,586.80
	CARGA Y ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES DE OBRA TERMINADA PARA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M3	66.00	0.000	66.00	\$200.00	\$13,200.00

DE ÉSTE FOLIO, SE OBSERVAN \$110,393.40 RELATIVOS A LA APORTACION ESTATAL QUE ES EL 60% CONFORME AL OFICIO DE APROBACION CORRESPONDIENTE

SUB-TOTAL ESTA HOJA
I.V.A 16%
TOTAL \$220,786.80

Formulo

Revisó

Revisó

Vo. Bo.

ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS

ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA

ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA


ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALGERRECA

Auditor

Supervisor

Enc. Coordinador

Director General de Verificación y Control de Obra



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA**

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:		ADMINISTRACION DIRECTA	NÚMERO DE FOLIO:	A-005/2013
CONTRATISTA:		AYUNTAMIENTO DE TOTATICHÉ	FECHA ELABORACIÓN:	09/01/13
ENTE EJECUTOR PÚBLICO:		SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	063/2012
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:			MUNICIPIO:	TOTATICHÉ
ORDEN DE TRABAJO:		N/A		
NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEMINARIO		
MODIFICACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS			INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS	
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS	
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE			OTROS (ESPECIFIQUE)	
OBSERVACIÓN		RECOMENDACIONES		
DESCRIPCIÓN: NO CUENTAN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEBIDAMENTE CONFORMADO		CORRECTIVA: SE SANCIONA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION, CONTROL, APLICACIÓN Y COMPROBACION DEL PROGRAMA		
CAUSA: NO ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO		PREVENTIVA: EN LO SUCESIVO, SE EXIJA POR PARTE DE LA SDH, EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS PARA UN MEJOR CONTROL EN EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA		
FUNDAMENTO LEGAL: INCUMPLIMIENTO A LOS ART. 30, 34, 35 Y 214 DE LA LOPEL, 10 DE SU REGLAMENTO, NUMERALES 5.5.1 Y 6.1 FRACCIÓN V, XVIII Y XIX DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 ESTADAL 2011				

ELABORÓ:

REVISÓ

VoBo

AUTORIZÓ:

ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS
AUDITOR

ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA
SUPERVISOR DE AUDITORES

ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA
ENC. COORDINADOR DE OBRA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



01 MAR. 2013

RECIBIDO

OFICIALÍA DE PARTES

HORA:

14:25

hns
ESUS

128220

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
29
04/13

Presidencia Municipal de
Totatiche, Jalisco
Administración 2012-2015

Totatiche Jal., a 28 de Febrero de 2013



ASUNTO: Contestación a Observaciones.

DESPACHO DEL CONTRALOR

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

CARPETAS () _____
CAJAS () _____
PAQUETES () Contestacion a
OTROS (x) Observaciones.
155 Hojas Fin Copias Simple

L.E. FRANCISCO XAVIER V. TRUEBA PEREZ
CONTRALOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Reciba por este conducto un cordial saludo, aunado a mis sinceros deseos de que su desempeño traiga consigo incontables éxitos. El presente es para dar respuesta al Oficio No. 0072/DGVCO/DOD-T/2013 de la Dirección General de Verificación y Control de Obra, con fechas del 21 de Enero del 2013, y con el remito a Usted copia de la documentación comprobatoria ante la Contraloría del Estado de la Obra: **Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Seminario** de la Cabecera Municipal, para subsanar las observaciones emitidas mediante el Oficio citado anteriormente.

La documentación que integra el Expediente consta de las siguientes copias:

Recibido.
20/mar/13
Faby da

- Solicitud de apoyo dirigido a la SDH.
- Solicitud de proyecto.
- Anexo técnico de solicitud, integrado la caratula y por las aportaciones Estatal, Municipal y de Beneficiarios, así como el resumen (5 hojas).
- Solicitud de proyecto comunitario.
- Acta de acuerdo de Ayuntamiento.
- Acta Constitutiva del Comité Comunitario (2 hojas).
- Presupuesto de obra, indicando concepto, unidad de medida, cantidad y precio unitario.
- Anexo de Egresos: póliza de cheque no. 35 y facturas no. 0204, 0205 y sus dos respectivas solicitudes de pago. Pólizas de cheque no. 32, 33 y las facturas 0076, 0071, 0072, 0074, 0075, 0077 y sus dos respectivas solicitudes de pago de obra. Póliza de cheque no. 34 y factura no. 0155 y su respectiva solicitud de pago de obra. Así mismo póliza de cheque no. 37 con su respectivo oficial no. A33126924 de la retención del 2 al millar (21 hojas).
- Croquis de ubicación de la obra a nivel macro y micro (3 planos).

RECIBIDO
Ceca
13 MAR 2013
13:00

DIRECCION DE AREA DE
VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

RECIBIDO
12 MAR 2013

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA



Presidencia Municipal de
Totatiche, Jalisco
Administración 2012-2015

- Plano del proyecto a ejecutar (hoja).
- 5 fotografías del lugar donde se ejecutara la obra.
- Croquis final de construcción de Concreto Hidráulico en la calle Seminario, Totatiche, Jalisco, especificando cruces de calles, con medidas por tramos.
- 11 fotografías de la obra terminada de acuerdo a los tramos marcados en el croquis anterior.
- Oficio no. 12/12 de fecha 21 de febrero de 2012, dirigido al Srio. De la SDH.
- Reportes de avance físico-financiero de los periodos 1, 2, 3 y 4 (cuatro hojas tamaño oficio).
- Acta de COPLADEMUN de Totatiche 2011 (5 hojas).
- Anexo de egresos de Jornales: Copias de pólizas de cheques no. 38, 2694, 3631. Listas de raya (34 hojas) y 36 IFES de los trabajadores.
- Bitácora de Obra (15 hojas).
- Acta de Entrega-Recepción (1 hoja).

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención brindada a la presente, me despido no sin antes reiterarle la seguridad de mis atenciones.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. Miguel Ángel Sánchez Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.c.p. Archivo.



Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Egresos

Número de
Contra-Recibo
1141744

24 ENE 2012

Beneficiario Solicitud: (A00104). MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.
Beneficiario Cheque: (A00104) MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL.

Fecha Ejercido: 30/12/2011
Importe Total: \$655,084.00

Para deposito en Cuenta Bancaria Beneficiario:

Cuenta Bancaria:

Nombre del Banco:
Número de Cuenta:
Número de Sucursal:

Fecha Estimada de Pago: 30/12/2011

Descripción de Documentos y Concepto para Pago

Número de Documento	Importe	Concepto
K 1330322	\$655,084.00	29001100573 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la calle Seminario en cabecera del municipio de Totatiche(3x1Estat) APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL PROGRAMA 3X1 ESTATAL EJERCICIO 2011, CELEBRADO MEDIANTE CONVENIO DE FECHA 19 DE DI

PARA ABOHO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE FINANZAS
PEDRO MORENO Y CORONA
GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. SFI-890301-000



Suc. 4857 Principal Guadalajara, Guadalajara, Jal.
Cta. 65501550182 Cuenta Tradicional

NO NEGOCIABLE

30 12 2011
Día Mes Año

0000539

SP 1141744

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JAL. *****


\$ ***655,084.00***

Páguese por este cheque a:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



BANCO SANTANDER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Firmas Autorizadas

3 2091:5 13 200 14 51:6 550 1550 18 21 0000 539

P/ CALLE SEMINARIO

Depositado 25 Ene 2012 a la

cta 3x1 Estatal

632188264


Importe a Pagar: \$655,084.00

Nota: Este Contrarecibo no obliga al Gobierno del Estado a pagar este documento si el mismo documento no se aprueba, y no es responsable del mal uso que se haga de este comprobante, ya que en caso de ser aprobado el pago de los documentos amparados por el mismo, se hará a su presentación previa identificación.

Rocio Barragan Hernandez

Elaboró Nombre y Firma

2



2010-2012

Ayuntamiento

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: 12/12

EXPEDIENTE: 06/12

Totatiche, Jalisco; 21 de Febrero de 2012.

ASUNTO: El que se indica.

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ BALDERAS
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE:

Sea el presente motivo para enviarle un cordial saludo, a la vez que hago de su conocimiento, en relación a la obra **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEMINARIO**, ubicada en la Cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco, contemplada para el ejercicio 2011 del Programa 3X1 Estatal, en el sentido de que, por el desfase de los tiempos programados en la liberación de los recursos del Programa (hasta finales del mes de enero del 2012), este retraso originó, entre otras cosas, el posible encarecimiento de materiales y mano de obra y el hecho de que ya no fuera posible utilizar la maquinaria y vehículos del Municipio como se había establecido en las fechas programadas en 2011, dado que ya había programa en el 2012 para rehabilitación y mantenimiento de caminos saca cosechas, construcción y desazolve de bordos, presa, así como de los trabajos requeridos en la apertura de calles del fraccionamiento de Temastían.

Por lo anterior, se optó por utilizar la maquinaria y vehículos ajenos al Municipio, necesarios para la ejecución de la obra en mención.

Sin otro particular, agradezco su comprensión y quedo de Usted a sus órdenes, no sin antes reiterarle mi agradecimiento y reconocimiento por su apoyo a mi Municipio.

ATENTAMENTE

"2012, Año de la Equidad de Género entre Mujeres y Hombres"

Lic. Luz Elena Cárdenas Salazar
Presidente Municipal

C. José Antonio Cárdenas Gutiérrez
Director de Obras Públicas

C.c.p. Archivo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOTATICHÉ, JAL.
Hidalgo No.37 C. P. 46170
Tel.01 (437)964-05-31,964-03-34,964-05-37,964-01-64,964-00-36,964-00-08
www.totatiche.jalisco.gob.mx E-mail: sria.gral.totatiche@hotmail.com



**ESTE GOBIERNO
ESTÁ**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE, DEL ESTADO DE JALISCO; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2012, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. ROSIO SIGALA GOMEZ	COORDINADORA DEL 3X1 ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. ALÁN PUGA VALDES	RESIDENTE MUNICIPAL DE LA S.D.H	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO Ó ACCIÓN DENOMINADA): CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEMINARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

EN EL MARCO DEL **PROGRAMA 3X1 ESTATAL**, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO TUVO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA:


No. DE OBRA	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MIGRANTES Y/O BENEFICIARIOS
3X1 E2011-362	\$ 1,310,168.00	\$ 655,084.00	\$ 327,542.00	\$ 327,542.00

FECAH DE INICIO 30 DE ENERO DE 2012, FECHA DE TERMINO 05 DE MAYO DE 2012 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO Ó INSPECCION, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO Ó ACCIÓN) **SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO**, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A MA. CONCEPCIÓN UREÑA VALDES, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE BUEN USO, CONSERVARLA Y SUFRAGAR SU CONSERVACION.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Ó CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA. SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL PRESENTE DÍA SE PROCEDE A EL CIERRE DE LA MISMA.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (ANOMALIAS, INCONSISTENCIAS Ó ACCIONES MATERIALMENTE IMPOSIBLES DE SOLUCIONAR) **ESPECIFICANDO A CONTINUACIÓN LAS CAUSAS:**

DECLARO, DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA SON VERIDICOS:	
ENTREGA	RECIBE
 <u>C. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR</u> PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOTATICHE	<u>MA. CONCEPCIÓN UREÑA VALDES</u> SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO

TESTIGOS

<u>Alan Puga V.</u> C. ALAN PUGA VALDES RESIDENTE MUNICIPAL DE LA S.D.H	<u>Luis Cardenas G.</u> C. LUIS CÁRDENAS GUTIERREZ REPRESENTANTE DE LOS MIGRANTES
CONTRALORIA ESTATAL	<u>C. JOSÉ RUBÉN MADRIGAL GONZALEZ</u> REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

