



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

001872

OFICIO: 180/DGVCO-DOD-T/2013  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero de 2013.

Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas.  
Director General de Obras Publicas de  
la Secretaria de Desarrollo Urbano  
Presente

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación comunicada mediante oficio No. DGVCO/E-00284/2010, correspondiente a la realización de la Obra Publica denominada "Construcción de Estructura Metálica en la Estación No. 13 (Plaza Tapatía) del Sistema BRT en el Corredor Calzada Independencia"; en la Zona Metropolitana; ejecutada por la contratista "Ropla Ingenieros & Asociados, S.A. de C.V.", bajo la orden de trabajo No. 8839/2008, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente al anticipo y las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6; **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

En otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sagrado Efectivo. No Reelección"

Jorge Gastón González Alcérrecas  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-120/2013.

c.c. L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez.- Contralor del Estado.  
Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba.- Secretario de Desarrollo Urbano. Para conocimiento.

LFJG/dcgz.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

www.jalisco.gob.mx

CE

SEDEJR

*maup*

13 FEB 28 15:07

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

28 FEB. 2013

DESPACHADO  
OFICIALIA DE PARTES

05-02-10

Rm: P/FIRMA DE JGGA Orden de verificacion 127/LFLG

Hilda Cecilia Sandoval Moron para Luis Felipe Loza Garcia

18/11/2010 11:51 a.m.

----- Remitido por Hilda Cecilia Sandoval Moron/Contraloria/Jalisco con fecha 18/11/2010 11:58 a.m. -----

P/FIRMA DE JGGA Orden de verificacion 127/LFLG

Jorge Gaston Gonzalez Alcorreca to Raul Navarro Venegas



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**GOBIERNO DE JALISCO**  
**Poder Ejecutivo**

Folio Seguridad  
No. Folio

28785  
DGCVO/E-00284/201  
0

Dirigido a Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas  
Director General de Obras Públicas del Estado  
Presente.

Guadalajara, Jalisco; 05 de octubre de 2010.

Asunto: Orden de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al C. arquitecto Adolfo Aguilar Moreno, Auditor, adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo verificación física de la obra denominada: Construcción de Estructura Metálica en la Estación No. 13 (Plaza Tapatía) del Sistema BRT en el Corredor Calzada Independencia; en la Zona Metropolitana; bajo la orden de trabajo No. 8839/2008, asignación 001.97/2008-SEDEUR-CZM-2008-AX, los días 15, 21 y 27 de octubre de 2010.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus

instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

**A t e n t a m e n t e**  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.  
Director General de Verificación y Control de Obra.

c.p. Ing. Sergio Carmona Ruvalcaba.- Secretario de Desarrollo Urbano.  
Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores.- Contralora del Estado

FJAG/LFLG/dcgz.

**"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE  
INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA  
REVOLUCIÓN MEXICANA"**

Revisión – 1  
RC-CON-001

Fecha Revisión – 06/Ago/2010

**2010, Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de  
Independencia Nacional y Del Centenario del Inicio de la  
Revolución Mexicana**

Firmado FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GONZALEZ

por  
Fecha

a 06/10/2010 01:36 p.m.

Firm

a

Hash D6E67CC5DF160C4373E9ABD08  
40F0A83DD222E2B

MIIIAgYJKoZlHvcNAQcColIH8zCCB+8CA  
QExCzAJBgUrDgMCGgUAMdcGCSqGSI  
b3DQEHAAaAqBChENkU2N0NDNURGMT  
YwQzQzNzNFOUFCRDA4NDBGMEE4M  
0REMjlyRTJColIFuTCCBbUwggSdoAMC  
AQICFDawMDAwMDAwMDAwMDAwMD  
AwNjYzMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMII

IIBlzEWMBQGA1UELMQNAFNGSTg5M  
DMwMURVMDEUMBIGA1UEBxMLR3Vh  
ZGFsYWphcmExEDAObgNVBAgTB0ph  
bGlzY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDA  
YDVQQREwU0NDEwMDEIMCMGA1UE  
CQwcQ2FsbGUgQ29yb25hICMzMSBDb  
2wulENlbnRybzEkMCIGA1UEAxMbt2Zp  
Y2lhbGhhIE1heW9yIGRlIEVYmllcm5vM  
ScwJQYDVQQLEx5TZWNyZXRhcmllhIE  
dlbmVyYWwgZGUgR29iaWVyb28xJzAl  
BgNVBAoTHkdvYmllcm5vIGRlbCBFc3R  
hZG8gZGUgSmFsaXNjbzEIMCMGCSqG  
S1b3DQEJARYWcHNjLm9tZ0BqYWxp2  
NvLmdvYi5teDAeFw0xMDA1MjUwMDAw  
MDBaFw0xMjA1MjUwMDAwMDBaMIIBP  
zEUMBIGA1UEBwwLR1VBREFMQUpB  
UkExEDAObgNVBAgMB0pBTEITQ08xC  
zAJBgNVBAYTAk1YMTMwMQYDVQJJ  
DCpQQVNBSkUgREUgTE9TIEZFUJJPV  
kVKRVJPUyBOTy4gNzAgM0VSIFBU08  
xMTAvBgNVBAwMKERJUKVDVE9SIERF  
IFZFUKIGSUNBQ0IPTIBERSBPQJIBIER  
JUKVDVEEExLTAeBgNVBAMMJEZSQU5  
DSVNDTyBKQVZJRVIgQUxUQU1JUKF  
OTYBHT05aQUxFWjEiMB0GA1UECww  
WQ09OVFBTE9SSUEgREVMIEVTVEF  
ETzEcMBoGA1UECgwTR09CSUVSTk8g  
REUgSkFMSVNDTzEyMDAGCSqGS1b3  
DQEJARYjZnJhbmNpc2NvLmFsdGFtaX  
Jhbm9AamFsaXNjby5nb2lubXgwgZ8wD  
QYJKoZlhcNAQEBAQAdgY0AMIGJAo  
GBAMIUQA38ehWHZL4xUzS68dCQmB  
dbyUOWBneT9dWEfRadLNyM6fvJNW0  
GT55j0YQ+V73deWYI4Ppl7I3zpaanrOISi  
qi6QkuEy55d0837W1KKrpnImq9lmj5Hn  
Q+aZxs70Os+VvS4kZ5QRq76RIsMnbox  
/BXr+sqcZj62XN2wW+ahAgMBAAGjggF  
DMIIBPzAfBgNVHSMEGDAWgBTf1Vhs  
WXizlZeTlJdtrI9sdCf5nTAdBgNVHQ4EFg  
QUflhUzQk9ZKmqkf9dBNqctajou1swRw  
YIKwYBBQUHAQEEOzA5MDcGCCsGA  
QUFBzABhitodHRwOi8vZmlybWFlbGVjd  
HJvbmJjYS5qYWxp2NvLmdvYi5teDo4M  
DgyMGEGA1UdIAEB/wRXMFUwUwYGY  
INkgUKOMEkwrwYIKwYBBQUHAQEWO  
2h0dHA6Ly9maXJlYXVzZW50cm9uaW  
NhLmphaGlzY28uZ29iLm14L3BvbGloa  
WNhc0FDUi9jcHMuaHRtMB0GA1UdJQ  
QWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFB  
QcDAjAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAM  
A4GA1UdDwEB/wQEAWID2DARBgIghkg  
BhvhCAQEEBAMCBaAwDQYJKoZlhcN  
AQEFBQADggEBAJo5puffKz7gJWwMZ  
tjYwS/+c/vG3RAcw4r5rXE12H7KgiaprTX  
10JCZogq6yhtF1+IL3yEeuJW43KTcvlco  
wRPX3xdxk0p029/X71VyeGhC7ukEYRE  
BrvOU5Vr3Lbgo/EgFr2lv5GAVCz1D7vw  
WVkiwN5x3LitWw/UoQz/neiJ3MzHWxZk  
RJuR9I9JifIEZbYu27bMF1Ct3VGZMiUC  
ZN7eDVPZaX0CRj82N6rTRCXi0WNDcx  
K/y1K18QxAK6Kf8nxMi88z0YbdHWRcKO

