

Guadalajara, Jalisco, 08 de mayo de 2014.

Ing. Joel Ruíz Martínez.  
Director General de Obras Públicas del Estado.  
Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja.  
Colonia Miraflores, C.P. 44260  
Ciudad.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación comunicada mediante oficio No. Folio de Seguridata 609208, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Estabilización de Elementos de Piedra de la Zona Basal y las Columnas del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Guadalajara. (Restauración, Consolidación y Mantenimiento de la Piedra de Cantera en las Fachadas de la Catedral de Guadalajara, Jalisco)", en el municipio de Guadalajara, Jalisco; ejecutada por la contratista Karla Alicia Jauregui Arreola, bajo la orden de trabajo No. 11390/2011, hago de su conocimiento que se concluyó con la revisión correspondiente al anticipo y la estimación No. 1 única, de la cual se desprendieron observaciones notificadas mediante folio 012/2013, mismas que fueron solventadas a satisfacción de este Órgano Estatal de Control, **No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-005/2014

c.c. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.- Contralor del Estado. Av. Vallarta 1252 Col. América C.P. 44160.- Para conocimiento.

EVA/LFLG/dcgz.

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública  
Contraloría del Estado

1:20 pm  
14 MAYO 2014

RECIBIDO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

13 MAYO 2014

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES


Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública  
15:30 hrs s/pena  
13 MAY 2014  
RECIBIDO  
OFICIALÍA DE PARTES



Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa  
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de  
Obra Directa DGO-PE-02  
Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-005-2014

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
<b>Encabezado</b>				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo).	√		
Dato Cronológico	Fecha.	√		
Asunto	Informe Final de Verificación.	√		
<b>Presentación</b>				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
<b>Información</b>				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
<b>Datos técnicos del documento</b>				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?.	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final.	√		
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	√		

<b>Observaciones: Corresponde al oficio 058/DGVCO-DOD-T/2014 O.T 11390/2011</b>	
 <b>Revisó</b> Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador de Obra	 <b>Validó</b> Lic. Edgar Valdivia Anumada Director de Verificación y Control de Obra Directa



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**GOBIERNO DE JALISCO**  
**Poder Ejecutivo**

Folio Seguridad 609208

Dirigido a Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas.  
Director General de Obras Públicas del Estado.  
Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja.  
Colonia Miraflores, C.P. 44260  
Ciudad.

Guadalajara, Jalisco; 13 de marzo de 2012.

Asunto: Orden de Verificación No. 045/2012

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado a la C. arquitecto Rocío Lemus Almanza Auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo verificación física y documental de la obra denominada: Estabilización de Elementos de Piedra de la Zona Basal y las Columnas del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Guadalajara (Restauración, Consolidación y Mantenimiento de la Piedra de Cantera en las Fachadas de la Catedral de Guadalajara, Jalisco), en el municipio de Guadalajara, Jalisco; bajo la orden de trabajo No. 11390/2011, asignación 001.01/2011-SEDEUR-DGOP-CULT-00-AX, a partir del 20 de marzo de 2012.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones al Supervisor de la obra y/o al responsable de la misma, el cual

deberá presentarse en el lugar de la obra el día 20 de marzo del presente a las 10:00 hrs. otorgando las facilidades y el apoyo que requiera él auditor para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta consideración.

de junio de 2009

Atentamente  
Surgio Efectivo. No Reelección

**DIRECTOR DE PROMOCION COMERCIAL**  
*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA  
DR. JUAN SIMON ASSAD GARCIA

**ARQ. CARLOS EDGARDO SOLÍS CONTRERAS**  
*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

VALIDA

**VALIDA SUPERVISION**  
*[Signature]*

Ing. Jorge Gastón González Alcérrecga.  
Director General de Verificación y Control de Obra.

c.c. Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla.- Director General de Seguimiento Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.- Para atención.

FJAG/LFLG/dcgz.

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado.- Domicilio Oficial.- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160.  
Tels: 4739-0122, Conmutador 4739-0104

Revisión - 1  
RC-CON-001

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

*English text mirrored on the page*

Firmado por FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO GONZALEZ  
Fecha 13/03/2012 01:30 p.m.  
Firma Hash 4A34C10B1C4F719B3DFBB39CC750555

**PARA USO DE LA COMISION DE CONSTRUCCION**

MMHFHWYJKoZnvcGNAJCS...  
gUAMDcGCSqGSib3DQEHAaAqBCGQITMUQZEWQjIDNEY3MPI  
CM0RGQkIzOUNDNzUwNTVBNjczREMwOEE4oIIF1jCCBdlwggS  
6oAMCAQICFDAwMDAwMDAwMDAwMDAzMDY0MA0GC  
SqGSib3DQEBBQUAMIIBizEWMBQGA1UELQMNAFNGSTg5MD  
MwMURVMDEUMBIGA1UEBxMLR3VhZGFsYWphcmExEDA0Bg  
NVBAgTB0phbGlzY2xuCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQQR  
EwUONDEwMDEIMCIGA1UECQwcQ2FsbGUUQ29ybz25hICMzM  
SBDb2wulENlbnRybzkEkMCIgA1UEAxMvT2ZpY2IhbGliE1heW9  
yIGRIIEduYmlIcm5vMScwJQYDVQQLEx5TZWNYZXRhcmhlIEdlb  
mVyWwZG8gZGUgSmFsaXN0ZEMwMDQ5MDEzDQEJVA  
RYWchnjLn9tZ0BqYWxp2NvLmdvYi5teDAeFw09MjAyMD  
AWMDBaFw09NDAYMjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD  
wvBREFMQUuBUKExEDA0BgnVBAM0B0BTElIQ08xCzAxBGQv  
gNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQORDAUMDMDE4MDYGA1UECQwvUEFTQUuFIEREIEFPUVBGRVJSTlZFSKVTST1MgTg8uIdCw

**MODIFICACIONES AREA COSTOS:**

**MODIFICACIONES AREA COSTOS:**

UNUQTEtMCsGA1UEAwwkRIJBTKNJU0NPiEpBVkiFuiBBTFRBT  
UISQU5PIEdPTIpBTEVaMR8wHQYDVQQLDBZDT05UUkFMT1J  
JQSBERUwgvRVNUQURPMRwwwGgYDVQQKBDBNHT0JJRVJOTy  
BERSBKQUxJU0NPMTlwMAYJKoZlHvcNAQkBFiNmcmFuY2IzY2  
8uYWx0YW1pcmfub0BqYwXpc2NvLmdvYi5teDCBnzANBqkqhki  
G9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAz5q95MNfG4Hbr  
uzxqSamE8iEDnOc7npLVeb9hXUGI7vdNQymTFAcbKzAz5qV3v  
xpr7mEvbZY2cZ3gJv/yJl7Co+vNYfSuxAXPvmbV3fclWMKSD/IOa  
tLrvrCb6Mja27k2dsqha2zuBFQ7kSV0llvpgfXOGMhIZy0cCAwEA  
AaOCAUMwggE/MB8GA1UdIwQYMBaAFEEMaxqYkuRKx0gxtsA  
++QoF7tTKMB0GA1UdDgQWBBSJgLn2vXbfcYICCGJaNkVfq1jJ  
8TBHBggrBgEFBQcBAQQ7MDkwNwYIKwYBBQUHMAGGK2h0d  
HA6Ly9maXJtYWVsZWN0cm9uaWNhLmpnbGlzY28uZ29iLm14O  
jgwODlwYQYDVR0gAQH/BFcwVTBTBgZgg2SBSQ4wSTBHBggr  
BgEFBQcCARY7aHR0cDovL2Zpcm1hZWxlY3Ryb25pY2EuamFs  
aXNjby5nb2lubXgvcG9saXRpY2FzQUNSL2Nwcy5odG0wHQYFS  
VROIBBYwFAYIKwYBBQUHAWQGCCsGAQUFBwMCMA8GA1Ud  
EwEB/wQFMAMCAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgPYMBEGCWC  
GSAGG+EIBAQQEAwIFoDANBqkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEA  
KGou8S6m0gn8b6PVTms7yf0CZtaxjocf0IwKXln/tVKiG2nLnMzi  
7KKnF/+VXD+wVblx3nunOaaAt5muWUX3s93kWgylINayvw6coY  
YQhllu9q19pUdTxVqy8/LfEmRX5Nee+XPp/7BpSrZX3InlIxXBv2L  
DQpHGVi6rG0nh5Ne1KQpQruqjkbH31uSLxoVdi/qHlx10TIEJNy5  
+HDrmrRYvtSGFJNiW7uOf3Uwl1jYOasyeQFIUDI341BJVXdskVJ  
nhrb665+VfaOXF/n7SberGGG3D5WbpeQ9RbMzKaz0g3TS+3BF  
L5V78jLdY2iKQEnBt1EgCrYhknr3KeEzGCAeUwggHhAgEBMIIB  
PTCCASMXfjAUBgNVBC0DDQBTRkk4OTAzMDFEVTAxFDASB  
gNVBAcTC0d1YWwRhbGFqYXJhMRAwDgYDVQQLlEwdKwYwXpc2  
NvMQswCQYDVQQGEwJNVWDEOMAwGA1UEERMFNDQxMDA  
xJTAjBgNVBAkMHENhbGxILENvcmluZS9uYSAjMzEgQ29sLiBDZW50  
cm8xJDAiBgNVBAMTG09maWNpYWxpYySBNyXlvcilBkZSBHb2J  
pZXJubzEnMCUGA1UECXMU2VjcmV0YXJpYySBH2W5lcmFslG  
RIIEvYmllcm5vMScwJQYDVQQKEs5Hb2JpZXJubyBkZWwgRX  
NOYWRvIGRlIEphbGlzY28xJTJhBgkqhkiG9w0BCQEFnBzYy5v  
bWdAamFsaXNjby5nb2lubXgCFDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM  
DazMDY0MAKGBSsOAwIaBQAwDQYJKoZlHvcNAQEBBQAEgY  
BpkCnEj3h/nwU5qIGRXG7HW8MNNksZK0cQDt9aqjlvD/r6C4287  
Qlacc11+VOkeQo18JkkDsAKYp4VKeeGxdYhxyNXc0arRPqzL+  
VLv3tA/IRXH/yTzvvblYksy6bFy4qZ/eQW5dxdK1NUCKBo3VqWy  
OrMvHrrrKGM11i3tZnQ==

Firmado por JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA

Fecha 21/03/2012 04:09 p.m.

Firma

Hash 852D7126BD328CCDCB5CBBC8A505ABD8F1168DC5

MIH+QYJKoZlHvcNAQcCollH6jCCB+YCAQExCzAJBgUrDgMCGGUAMDCGCSqGSIb3DQ  
EHAaAqBCg4NTJENzEyNkJEMzI4Q0NEQ0I1Q0JCQzhBNTA1QUJEOEYxMTY4REM1oII  
FsDCCBawwggSUoAMCAQICFDawMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAzMTA2MA0GCSqGSIb  
3DQEBBQUAMIIBizEWMBQGA1UELQMNafNGSTg5MDMwMURVMDEUMBIGA1UEBxM  
LR3VhZGFsYWphcmExEDAObgNVBAgTB0phbGlzY28xZCZAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAY  
DVQQREwU0NDEwMDEIMCMGA1UECQwcQ2FsbGUgQ29ybz25hICMzMMSBDb2wuIENlbn  
RybzEkMCIGA1UEAxMmT2ZpY2IhbGlhIE1hW9yIGRlIEVYmllcm5vMScwJQYDVQQLEs  
5TZWNyZXRhcmllhEdlbnVYwWwGZGUgR29iaWVyb28xJm9uZS9uYSAjMzEgQ29sLiBDZW50  
cm8xJDAiBgNVBAMTG09maWNpYWxpYySBNyXlvcilBkZSBHb2JpZXJubzEnMCUGA1UECXMU2VjcmV0YXJpYySBH2W5lcmFslG  
RIIEvYmllcm5vMScwJQYDVQQKEs5Hb2JpZXJubyBkZWwgRXNOYWRvIGRlIEphbGlzY28xJTJhBgkqhkiG9w0BCQEFnBzYy5v  
bWdAamFsaXNjby5nb2lubXgCFDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAzMDY0MAKGBSsOAwIaBQAwDQYJKoZlHvcNAQEBBQAEgY  
BpkCnEj3h/nwU5qIGRXG7HW8MNNksZK0cQDt9aqjlvD/r6C4287Qlacc11+VOkeQo18JkkDsAKYp4VKeeGxdYhxyNXc0arRPqzL+  
VLv3tA/IRXH/yTzvvblYksy6bFy4qZ/eQW5dxdK1NUCKBo3VqWyOrMvHrrrKGM11i3tZnQ==

OVFJPTCBERSBPQIJBMSgwJgYDVQDDDB9KT1JHRSBHQVNU04gR09OWkFMRVog  
QUxDRVJSRUNBMR8wHQYDVQQLDBZDT05UUKFMT1JJQSBERUwgrVNUQRPMRw  
wGgYDVQQKDBNHT0JJRVJOTyBERSBKQUxJU0NPMS0wKwYJKoZlHvcNAQkBFh5nYX  
N0b24uZ29uemFsZXPAmFsaXNjby5nb2lubXgwgZ8wDQYJKoZlHvcNAQEBBQADgY0A  
MIGJAoGBANKpccs4KbTmWpcpn95emr qwK6MgKw7tBNJ1XSPFAD+IxORYf9XXGntHL+  
N8yPLbUbHQfibNypAznfMMspQFo/GL2pJycRR121hwboSnprJBF/kMNDVjBTdCbHF5rn  
EakTu5Um74hs74Ab2uqa+AbwP/1RjeO9gdLhNIPs1zOXPAgMBAAGjggFDMIIBPzAfBgNV  
HSMEGDAWgBRBDGsamJLkSsdIMbbAPvkKBe7U5DAdBgNVHQ4EFgQUUW2/wlrPuDa  
C41poUvAuakpMHoAwRwYIKwYBBQUHAQEEOzA5MDcGCcsGAQUFBzABhitodHRwOi8  
vZmlybWFibGVjdHJvbmljYS5qYWxpc2NvLmdvYi5teDo4MDgyMGEGA1UdiAEB/wRXMFU  
wUwYGYINkgUkOMEkwRwYIKwYBBQUHAQEEOzA5MDcGCcsGAQUFBzABhitodHRwOi8  
WNhLmphbGlzY28uZ29iLm14L3BvbGl0aWNhc0FDUi9jcHMuaHRtMB0GA1UdJQQWMBQ  
GCCsGAQUFBwMEBgggBgEFBQcDAjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQEAMA4GA1UdDwEB/  
wQEAwID2DARBgIghkgBhvCAQEEBAMCBaAwDQYJKoZlHvcNAQEFBQADggEBAH3pD  
XWbFajSYcjsU6IG57Q7j3Gmb1nN7mv6GCgEyZf1V/d8TTCHDa4JQNiJZV9+L/dCFFTr2+0  
3lh/qJUlcTClldzhsuD5EKXi5bMrfe2gBSZArNC24tTEMfNidMtXcJpgy4xz9m4FkDC7IAbDJo  
q0sA2keeRkBRKrt7uIP8weBQGetpkQsnL4CfDQ2nLcdyHDPPhR6nrR844df4BIEOlwgvYm  
mFipFj03allo2UdXuje4mGZbENqHCDan4xNV+BzGz9xw77/pAc7wg1CAVT4VbfwZHEITju  
wexr3GqEj+yY4LJ8jwLEZTwmNznb7FBNvyyU2GmlI8qmeAFVxYAcukxggHIMIIB4QIBATC  
CAT0wggEjMRYwFAYDVQQtAw0AU0ZJODkwMzAxRFUwMRQwEgYDVQQHEwtHdWFK  
YWxhamFyYTEQMA4GA1UECBMHSmFsaXNjbyELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBB  
ETBTQ0MTAwMSUwYDVQQLDBxYXNjZSBDdb3JvbmEglzMXIENvbC4gQ2VudHJvMS  
QwlgYDVQQDEXTZmljaWFsaWEgTW5b3JlZGUGR29iaWVybmc4XzA1BGNVBAsthINIY  
3JldGFyaWEGR2VuZXJhbCBkZSBhb2JpZXJubzEnMCUGA1UEChMER29iaWVybmc4ZGZG  
VslEVzdGFkbyBkZSBkYXpc2NvMSUwYXNjZSBDdb3JvbmEglzMXIENvbC4gQ2VudHJvMS  
28uZ29iLm14AhQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMzEwNjA1BjgUrdGmCGGUAMAOGCS  
qGSIb3DQEBAQUABIGARjnkAnMuHJlo78X6eJ8V37XoZOmNvjfA622FQBdK53L8haDMP  
XRiRAswolrmtc/aTMMJMXCKlwcO1Db0kOObWlcwWfTiahi6PJk16DtQ2BnuaTX9f10z2y9  
Bdf8kHNxfOsZpSBLQlvMIVxhf5Edmj5hEk1qw4KhIIXpPAWZDZc=



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

008496

OFICIO: 074/ZM/2012

DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 13 de marzo de 2012.

Arq. Rocio Lemus Almanza.  
Auditor  
Edificio.

Asunto: Oficio de Comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se le comisiona para llevar a cabo la verificación física a la obra: Estabilización de Elementos de Piedra de la Zona Basal y las Columnas del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Guadalajara (Restauración, Consolidación y Mantenimiento de la Piedra de Cantera en las Fachadas de la Catedral de Guadalajara, Jalisco), bajo la orden de trabajo No. 11390/2011, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; el día 20 de marzo de 2012, debiendo rendir informe una vez que haya concluido su comisión.

Sin vehículo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.  
Director General de Verificación y Control de Obra.

c. Archivo

FJAG/LFL/SG/ICGZ

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado - Domicilio Oficial - Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. C.P. 44160  
Tels. 4739-0122. Conmutador 4739-0104

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

14 MAR. 2012

DESPACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco; 12 de febrero de 2013.

Dr. en Ing. Raúl Crescencio Navarro Venegas.  
Director General de Obras Públicas del Estado.  
Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja.  
Colonia Miraflores, C.P. 44260  
Ciudad.

Asunto: Solicitud de Observación.

En ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; respecto a la obra: "Estabilización de Elementos de Piedra de la Zona Basal y las columnas del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Guadalajara. (Restauración, Consolidación y Mantenimiento de la Piedra de Cantero en las Fachadas de la Catedral de Guadalajara, Jalisco)", en el municipio de Guadalajara, Jalisco; donde funge como ejecutora Karla Alicia Jáuregui Arreola, bajo la orden de trabajo No. 11390/2011, asignación No. 001.01/2011-SEDEUR-CULT-00-AX y Supervisada por el Arq. Felipe Hernández Bermúdez, le informo:

Después de efectuada la revisión documental a la estimación Nos. 01, realizada la verificación física a la obra, se detectaron diferencias volumétricas en los conceptos Nos. D-01, D-04, LA-03, G-01, R-01, RB-03, R-04, LA-05, LA-09, C-01 y C-02, ya que las medidas y/o cantidades reales obtenidas en obra por parte del auditor comisionado para realizar la verificación, no coinciden con las utilizadas para calcular los volúmenes cobrados en las estimaciones citadas.

Las diferencias mencionadas y los importes derivados de multiplicar dichas diferencias por los precios unitarios correspondientes se detallan en el formato de observación pecuniaria anexo a este documento (1 hoja).

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene en observación la cantidad de \$293,516.38 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 38/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, mediante folio No. 012/2013 (1 hoja). Por lo que le solicitamos las aclaraciones pertinentes y se notifique a este Órgano de Control y Vigilancia en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de que se reciba el presente, sobre las acciones procedentes.

Sin otro particular, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca  
Director General de Verificación y Control de Obra

LFLG/dcgz.

SEDEUR  
13 FEB 15 13:33

con anexo 2

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 FEB. 2013

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA  
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO (DGOP)  
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION)  
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: 001.01/2011-SEDEUR-DGOP-CULT-00-AX  
 ORDEN DE TRABAJO: 11.390  
 CONTRATISTA: KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA  
 MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 LOCALIDAD: GUADALAJARA  
 NOMBRE DE LA OBRA: ESTABILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PIEDRA DE LA ZONA BASAL Y LAS COLUMNAS DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CATEDRAL DE GUADALAJARA (RESTAURACION, CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIEDRA DE CANTERIA EN LAS FACHADAS DE LA CATEDRAL DE GUADALAJARA, JALISCO)

NÚMERO DE FOLIO: 012/2013  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de febrero de 2013  
 MONTO OBSERVADO: \$ 293,516.38  
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No. EST. No. 1  
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 045/2012

**PAGOS IMPROCEDENTES**  
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS  
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

X
---

**OBSERVACIONES EN:**  
 VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO  
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS  
 OTROS (ESPECIFIQUE)

X
---

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
121	D-01.- REGISTRO FOTOGRAFICO (PREVIO, DURANTE Y DESPUES DE LA INTERVENCION) A BASE DE TOMAS FOTOGRAFICAS CON CAMARA DIGITAL Y ANALOGA DEL ESTADO PREVIO DEL EDIFICIO DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	PQTE	1.00	0.00	1.00	2,431.34	2,431.34
121	D-04.- REALIZACION DE INFORME LEVANTAMIENTOS Y GRAFICOS A BASE DE UN DOCUMENTO IMPRESO, QUE CONJUNTA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y LAS	PQTE	1.00	0.00	1.00	2,431.34	2,431.34
121	LA-03.- LIMPIEZA SUPERFICIAL DETALLADA CON METODOS MECANICOS EN SECO Y EN HUMEDO, SUCIEDAD GRASA, DEYECCIONES Y MANCHAS DE	M2	125.00	120.00	5.00	129.20	646.00
121	G-01.- LIMPIEZA GRUESA DIARIA DE DESECHOS COMUNES EN TORNO AL PERIMETRO DEL SITIO	JOR	60.00	29.00	31.00	118.38	3,669.78
121	R-01.- REINTEGRACION VOLUMETRICA Y FORMAL DE PIEDRA CON MORTEROS DE CAL ARENA JAL BABA DE NOPAL (1: 2: 1) EN AREAS	M2	60.00	0.00	60.00	904.66	54,280.80
121	RB-03.- RESTITUCION DE SILLARES DE PIEDRA POR PIEDRA EN ZONA BASAL	M2	30.00	0.00	30.00	2,200.00	66,000.00
121	R-04.- REINTEGRACION CROMATICA MEDIANTE LA APLICACION DE PIGMENTOS MINERALES DISUELTOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS	M2	70.00	0.00	70.00	533.12	37,318.40
121	LA-03.- LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y SELECTIVA DE ELEMENTOS PETREOS CON MICROABRACION, A BASE DE ELIMINACION O REDUCCION DE	M2	20.00	0.00	20.00	1,253.45	25,069.00
121	LA-09.- LIBERACION DE MATERIALES DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MAL ESTADO O PERJUDICIALES, ESPECIALMENTE DE JUNTAS Y RESANES	M2	50.00	0.00	50.00	856.02	42,801.00
121	C-01.- ADHESION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA NO MAYORES A 20CM X 20CM MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXICA (DE COMPONENTES)	M2	10.00	0.00	10.00	338.37	3,383.70
121	C-02.- REFUERZO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS PETREOS CON VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 10CM A LAS PIEDRAS	PZAS	50.00	0.00	50.00	300.00	15,000.00
					0.00		
<b>NOTAS:</b>							
SUB-TOTAL ESTA HOJA						\$	253,031.36
I.V.A						\$	40,485.02
TOTAL						\$	293,516.38

ELABORÓ:

REVISÓ:  
 Ing. José de Jesús García Cortés  
 SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo.Bo.  
  
 Ing. Luis Felipe Lora García  
 COORDINADOR DE OBRA

AUTORIZÓ:

Ing. Jorge Gastón González Alzatega  
 RECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBR

Fecha Revisión: 20/Abril/2012