

Guadalajara, Jalisco; 23 de mayo de 2014.

Arq. Josué Lomeli Rodríguez
Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL)
Av. Prolongación Alcalde N° 1350,
Colonia Miraflores, c.p. 44270
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en sus artículos 35 y 38 fracción IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación N° 127/2011 comunicada mediante el oficio N° 248/DGVCO-DOD-T/2011, correspondiente a la realización de la Obra Publica denominada "SECUNDARIA No. 15, Construcción de Dieciocho Aulas Didácticas, Dos Laboratorios Polifuncionales, Tres Talleres, Computo, Turismo, Procesamiento y Conservación de Alimentos, Dos Núcleos de Servicios Sanitarios, Pórtico, Área Administrativa, Dos Bodegas, Biblioteca, Intendencia, Canchas de Usos Múltiples, Escaleras, Patio Cívico y Obra Exterior", ubicada en la localidad de Las Peñas del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; bajo el contrato No. 14-000889/2010, en la revisión correspondiente al Anticipo, las Estimaciones de la No. 01 a la No. 37, así como del Acta Entrega-Recepción; de lo cual se desprendieron las Observaciones que le fueron notificadas mediante Folios No. 054/2013 y 055/2013, mismas que fueron Solventadas a satisfacción de este Órgano Estatal de Control; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad. Producto: DOD-010-2014

c.c. Mtro. Juan José Bañuelos Guardado - Contralor del Estado- Av. Vallarta número 1252, esquina Atenas. Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco - c.p. 44100. - Para su conocimiento.

EVA/RAHP/erf.-

"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Revisión - 1

Recha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

Ceca 10/06/14



Centraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

30 MAYO 2014

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Stamp: JUN 4 PM 1 30
Stamp: OFICIALIA DE PARTES INFEJAL
Handwritten: 001742





Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-010-2014

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
Encabezado				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
Presentación				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
Información				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones"	√		
Datos técnicos del documento				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones:

<p>Revisó</p>  <p>Ing. Ricardo A. Hernández Padilla Coordinador</p>	<p>Validó</p>  <p>Lic. Edgar Valdivia Ahumada Director de Área de Obra Directa</p>
--	--

004741

001325

OFICIO: 248/DGVCO-DOD-T/2011
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jal., 22 de Agosto de 2011

Ing. y C.P. Salvador Uribe Avín
Director General del Comité Administrador
del Programa Estatal de Construcción de Escuelas.
Presente.

Asunto: Orden de Verificación No. 127/2011.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracciones I, V y VI y del arábigo 22, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le notifico que se ha comisionado al Ing. Eduardo González Iñiguez, Supervisor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a partir del día 05 de Septiembre del año en curso Obra, para que lleve a cabo la verificación física y documental de la Obra Pública: "Secundaria Técnica No. 15" según contrato 14-000889/2010 perteneciente al programa CONIBA 2010, ubicada en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo anterior, solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Aleérreca
Director General de Verificación y
Control de Obra.

- c. Ing. Francisco José Ontiveros Balcazar.- Director de Obras C.A.P.E.C.E.
- Ing. Jorge Luis Robles Sandoval.- Secretario Técnico C.A.P.E.C.E.
- Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores.- Contralor del Estado
- Ing. Francisco J. Altamirano González.- Director de Área de Verificación de Obra Directa

FJAG/RAHPL/ahv

"2011, AÑO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN JALISCO"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

OFICINA DE PARTES
24 AGO 2011
CONTRALORIA DEL ESTADO

24 AGO 25 PM 12 49
C.A.P.E.C.E.
003732

004739

OFICIO: 107/DGVCO-DOD-T/2011
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 22 de Agosto de 2011

Ing. Eduardo González Iñiguez (111)
Supervisor
Presente.

Asunto: Oficio de Comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, se le ha comisionado los días, 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre del año en curso, para que inicien la verificación de las Obras Públicas: "Instituto Superior de Puerto Vallarta" según contrato No. 14-000310/2010", y "Secundaria Técnica No. 15" según contrato 14-000889/2010 pertenecientes al Programa INF. EDUC. MEDIA SUP. Y MEDIA SUPERIOR 2009 y CONIBA 2010 respectivamente, así como "Pavimentación de Concreto Hidráulico Carretera Las Palmas del Crucero de las Juntas hasta el Ingreso a Ixtapa Cuatro Carriles, Primera Etapa" Perteneciente al Programa FONDEREG 2009; ubicadas en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para tal efecto, se les otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, asignándoles el vehículo Chevrolet Tomado Placas JS-00-112.

Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Aicérrica
Director General de Verificación y Control de Obra.

WFJAG/RAHP/mhv

Vehículo Placas JS-00-112
Salida a las 7:00 hrs
Regreso a las 21:00 hrs.
Recorrido Interno 100 km
Hospedaje
Casetas
2 y 5 al millar.

*Recibi Original
25/Ago/2011*

"2011, AÑO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN JALISCO"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

CONTRALORIA DEL ESTADO
24 AGO 2011