

Jos. Michas (10/20)

121925

COBOL OT 348/10

0537

Dirección Gral. de Infraestructura Rural
Guadalajara, Jalisco 5 de Julio del 2012
DGIR/060703/866/12

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Me refiero a su similar con No. de oficio 178/DGVCO-DOD-RT/2012 de fecha 18 de junio del 2012 en el cual hace referencia a la revisión documental y física a la obra: "Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa cuarta etapa, (Suministro e instalación de línea de conducción) en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; donde funge como contratista la empresa: Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. bajo contrato No. SEDER/DGIR/CI/033/10 y orden de trabajo SDR-348/10.

Observación Pecuniaria:
Conceptos de obra pagados no ejecutados
Estimación No. 1

RECIBIDO
11 JUL 2012
13:45
C/10

Concepto CD7.05.- Suministro y colocación de codo de Fo.Fo. Brigada de 22"X8" de diámetro, incluye: suministro,..... se observo que de las 14 piezas generadas y pagadas, únicamente se localizaron 9 piezas determinándose una diferencia de 5 piezas por su P.U. de \$3,098.72 arroja un total de \$15,493.60.

Concepto C07.0B.- Mampostería de piedra braza junteada con cemento arena,..... se observo que de los 206.47 m³ generados y pagados, únicamente se ejecutaron 63.76m³, determinándose una diferencia en contra de 142.71 m³ por su P.U. \$1,349.39 arroja un total de \$192,571.45. Observándose un monto total de \$208,065.05.

En lo que se refiere a estos dos conceptos, anexo al presente sírvase encontrar usted, generadores y croquis de localización del suministro y colocación de Fo.Fo. Brigada de 22"X8", así como de la Mampostería de piedra braza junteada con cemento arena.

Para posteriormente, si usted está de acuerdo programar una visita en conjunto a la obra.

Sin otro particular quedo de Usted, para cualquier aclaración que considere conveniente.

Atentamente
ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

C.c.p. Archivo
HGCM/LMG*
Control de Gestión No 12913

RECIBIDO
10 JUL 2012
13:45
C/10
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

"2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES"

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DESPACHO DE LA CONTRALOR
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
CARPETAS ()
CAJAS ()
PAQUETES ()
otro X 17 fotos

Secretaría de Desarrollo Rural.
Hidalgo No. 1435 4°
Piso C.P. 44100
Guadalajara Jalisco,
México.
Dirección General de Infraestructura Rural.
Tel. 3030-0600
Ext: 56545, 56501,
56530, 56503

011259

OFICIO 178/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana
C.P. 44100
Ciudad

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a la obra: "Construcción de Presa de Almacenamiento Vista Hermosa Cuarta Etapa, (Suministro e instalación de línea de conducción) en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, donde funge como contratista la empresa Edificaciones Estructurales Cobay S.A. de C.V. bajo contrato No. SEDER/DGIR/CI/033/10 y orden de trabajo SDR-348/10, misma que es supervisada por el Ing. Pedro Álvarez Morín. Una vez concluida la revisión documental y la inspección física a la obra de las estimaciones 1 y 2, se determinó lo siguiente:

Observaciones Pecuniarias

Estimación 1

Conceptos de obra pagados no ejecutados


1. Concepto CD7.05.- Suministro y colocación de codo de Fo. Fo. Bridada de 22"x8" de diámetro, incluye: suministro de materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta. En la inspección física a la obra conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural se observó que de las 14 piezas generadas y pagadas, únicamente se localizaron 9 piezas, determinándose una diferencia en contra del contratista de 5 piezas, que multiplicadas por su P.U. de \$3,098.72 nos arroja un total de \$15,493.60 (Quince mil cuatrocientos noventa y tres 60/100 M.N.) exento del IVA.
2. Concepto C07.0B.- Mampostería de piedra braza junteada con cemento-arena de río en proporción 1:4 a dos caras para muros de protección. En la inspección física a la obra conjuntamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, se observó que de los 206.47 m³ generados y pagados, únicamente se ejecutaron 63.76 m³, determinándose una diferencia en contra del contratista de 142.71 m³, que multiplicados por su P.U. \$1,349.39 nos arroja un total de \$192,571.45 (Ciento noventa y dos mil quinientos setenta y un pesos 45/100 M.N.) exento del IVA.



CONTRALORIA DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIO *Mirna C*
FECHA 21-06-12
HORA 12:01



PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

20 JUN. 2012

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

CE

OFICIO 178/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Observándose un monto total de \$208,065.05 (Doscientos ocho mil sesenta y cinco pesos 05/100 M.N.) exento del IVA, mediante folio número 027/2012 (se anexa en una hoja), infringiendo lo establecido en los artículos 188 y 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como los artículos 53 y 54 fracciones II, III y IV del Reglamento de la misma Ley.

Por lo antes expuesto, le solicito las aclaraciones al respecto y se notifique a esta Contraloría del Estado en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, sobre las acciones procedentes. Apercibiéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud, estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Akérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

cc. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para conocimiento.

FJAG/FGS/rmmp*

"2012. Año de la equidad entre mujeres y hombres"

Contraloría del Estado.- Domicilio oficial.- Av. Vallarta Número 1252. Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44160.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Alvaro García Chávez
20/06/12
12:01

CONTRALORÍA DEL ESTADO
20 JUN. 2012
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

008234

OFICIO 002-DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 27 de febrero de 2012

Ing. Oscar Pichardo Torres (377)
Supervisor
Ing. Oscar Jesús Pichardo Rincón (359)
Auditor
Presentes.

Asunto: Oficio de comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se les ha comisiona **para dar seguimiento** a la verificación física y documental a las obras del ejercicio presupuestal 2010, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco los días 13, 14, 15 y 16 de marzo del presente año, debiendo rendir informe una vez que hayan concluido su comisión; siendo éstas:

Municipio	Proyecto	O.T.	Días de comisión
Tamazula de Gordiano	Construcción de Presa de Almacenamiento "Vista Hermosa", Cuarta Etapa (Suministro e Instalación de Línea de Conducción).	SDR-348/10	13, 14, 15 y 16 de marzo/2012
	Construcción Presa de "Vista Hermosa", Cuarta Etapa (Excavación, Suministro e Instalación de Tubería).	SDR-355/10	

Para tal efecto se les otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, asignándoles el vehículo Chevrolet Tornado, placas JS-00-112, el vehículo se lo llevará el Ing. Oscar Pichardo Torres.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

Vehículo JS-00-112
Casetas de ida
Hospedaje
Salida 7:00 a.m.
Regreso 21:00 p.m.
Recorridos internos 400 kms
Recursos Estatales

FJAG/FJGS/rbga*

"2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres".

Contraloría del Estado.- Domicilio Oficial.- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100
Tels: 4739-0122, Conmutador 4739-0104.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

www.jalisco.gob.mx

RECIBI
03/Mar/12

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

01 MAR. 2012

DESPAACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

CONTRALORÍA DEL ESTADO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
02 MAR 2012
COORDINACION FINANCIERA

Recibido
03/MAR/2012