



GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

06-05-089/2012

Guadalajara, Jalisco a 12 de marzo de 2012

Sra. Betty: archivar

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA CONTRALORÍA DEL ESTADO PRESENTE

119109

En respuesta a su oficio 063/DGVCO-DOD-RT/2012 correspondiente a la obra "Construcción y equipamiento de la segunda etapa del Agroparque (cuarto de riego) en la localidad de Ferrería de Tula del municipio de Tapalpa, Jalisco", ejecutada por la empresa Atelier BCM S.A. de C.V., con orden de trabajo SDR-850/09 comunico a usted lo siguiente:

Estimación No. 2

Respecto a la observación por desprendimiento de canaleta para fijación de muro perimetral de lámina por 22,84 m² del concepto "muro de block tipo 20-20-40 asentado con mortero de cemento-arena 1:3 a una altura de 0.50 m", se originó una grieta en la parte superior del muro donde se une con la losa para contenedores del sistema de riego. Esta losa fue colada después de forjar y enjarrar el muro en cemento, lo cual ocasionó la posterior aparición de la grieta, misma que ya fue resanada, quedando solucionada así esta deficiencia la cual era meramente estética. Se anexan fotografías de los trabajos ejecutados a fin de solventar esta observación.

En cuanto a la observación por 43.12 m² de enjarres con fisuras aleatorias en los muros de block del concepto "enjarres con mortero de cemento-arena en proporción 1:4 acabado apalillado fino a la altura necesaria", se relaciona directamente con el primer concepto ya que al resanar la grieta del muro, se enjarro el área descrita en este punto. Se anexan fotografías de los trabajos ejecutados a fin de solventar esta observación.

Estimación No. 3

En relación a la observación por 67.80 m de tubería faltante de instalar, del concepto "suministro e instalación de tubería PVC pesado de 1 1/2", se anexan copias de números generadores, análisis de precios unitarios y fotografías de ejecución de obra. El tubo objeto de esta observación es el ducto para alojar los cables que suministran energía eléctrica al cuarto de riego con una longitud de 77.80 m, como aparece en los generadores y comprende del poste donde se encuentra instalado el transformador, hacia el tablero de control al interior del cuarto de riego y de este hacia la nave de invernadero.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M.C. LUIS ESTEBAN ALVA MUÑOZ DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

LEAM/JAMR/Antonio*

"2012, año de la equidad entre hombres y mujeres"

13 MAR. 2012

RECIBIDO

OFICIALÍA DE PARTES

9:30 Pallas

HORA:

DESPACHO DEL CONTRALOR SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

- CARPETAS (X) GAJAS (X) PAQUETES (X) OTROS (4) HOJAS

RECIBIDO 15 MAR 2012 13:30

RECIBIDO 14 MAR 2012 13:27 Faba c/a



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Sra. Betty : archivar

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

06-05-088/2012

Guadalajara, Jalisco a 12 de marzo de 2012

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORÍA DEL ESTADO
PRESENTE

119110

En respuesta a su oficio 062/DGVCO-DOD-RT/2012 correspondiente a la obra "Construcción y equipamiento de la segunda etapa del Agroparque (cuarto de riego) en la localidad de Ferrería de Tula del municipio de Tapalpa, Jalisco", ejecutada por la empresa Atelier BCM S.A. de C.V., con orden de trabajo SDR-850/09 comunico a usted lo siguiente:

Observación administrativa

Buscando solventar la información solicitada mediante folio de observación A-002/2012, adjunto al presente la documentación descrita a continuación:

1. Disco conteniendo los expedientes digitales de las estimaciones 3, 4 y 5 (finiquito), con las cuales se cubre el monto observado de \$149,811.15 por documentación comprobatoria.
2. Copia de la nota N° 21 de la bitácora de obra, mediante la cual el contratista avisa de la terminación de los trabajos, durante una visita conjunta para constatar la correcta ejecución de obra, firmando al calce tanto el contratista, como la dependencia.
3. Copia de acta de entrega-recepción.
4. Copia de documento de finiquito.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

DESPACHO DEL CONTRALOR
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

CARPETAS (X)
GAJAS (X)
PAQUETES (X)
OTROS (1)

09 y 6 Hojas en copia simple.

CONTRALORIA DEL EST

022/2012
Betty



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 MAR. 2012

RECIBIDO

OFICIALÍA DE PARTES

HORA: 9:30 Pdlar

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

ATENTAMENTE

M.C. LUIS ESTEBAN ALVA MUÑOZ

RECIBIDO
15 MAR 2012 13:30
DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
13:27
14 MAR 2012
Faby da
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

LEAM/JAMR/Antonio*

JA

"2012, año de la equidad entre hombres y mujeres"



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

008123

OFICIO 063 /DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana
C.P. 44100
Ciudad



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBÍO México C
FECHA 27-02-12
HORA 13:20

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracción VII; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a la obra: "Construcción y Equipamiento de la Segunda Etapa del Agro-parque (Cuarto de Riego)", en la localidad de Ferrería de Tula del municipio de Tapalpa, Jalisco; obra ejecutada por contrato asignada a la empresa ATELIER BCM, S.A. de C.V. con orden de trabajo **SDR-850/09**, misma que es supervisada por el Arq. José de Jesús Guzmán Guzmán, hago de su conocimiento lo siguiente:

De la revisión documental y verificación física a la obra, se determinó lo siguiente:

Observación pecuniaria

**Deficiencias Técnicas:
Estimación No. 2**

Concepto.- Muro de block tipo 20-20-40 asentado con mortero cemento-arena 1:3 a una altura de 0.50 m., incluye: Materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se observan 22.48 m², de muro de block por desprendimiento de la canaleta para fijación de muro perimetral de lamina, con P.U de \$299.89, que importa la cantidad de \$7,820.17 (Siete mil ochocientos veinte pesos 17/100 M.N.) IVA incluido.

Concepto.- Enjarres con mortero cemento-arena en proporción 1:4 acabado apalillado fino, a la altura necesaria, incluye: Materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, maniobras internas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se observan 43.12 m², de enjarres con fisuras aleatorias en los muros de block, con P.U. de \$154.91, que importa la cantidad de \$7,748.48 (Siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.) IVA incluido.

**Adquisiciones Pagadas no Suministradas
Estimación No. 3**

Concepto.- Suministro e instalación de tubería de PVC Pesado de 1 ½", incluye: Coples, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se observan 67.80 ml, de tubería faltante de instalar, con P.U. de \$54.93, que importa la cantidad de \$4,320.13 (Cuatro mil trescientos veinte pesos 13/100 M.N.) IVA incluido.

CONTROL DEL ESTADO
 22 FEB. 2012
DESPACHADO
 OFICIALÍA DE PARTES

CE
 Orduz



003123

OFICIO 063/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

La diferencia y el importe son derivados de multiplicar ésta por el precio unitario correspondiente, mismo que se detalla en el formato de observación pecuniaria anexo a este documento (3 hojas).

Observándose un monto total de \$19,888.78 (Diez y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 78/100 M.N.) IVA incluido, mediante folio No. 007/2012. Infringiéndose lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y los artículos 53 y 54 fracciones II y III del Reglamento de esta misma Ley.

Por lo antes expuesto, le solicito las aclaraciones al respecto y notifique a este Órgano Estatal de Control en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente, sobre las acciones procedentes. Aperciéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud, estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

c.p. A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.- Para su conocimiento.

DESPACHADO


22 FEB. 2012

OFICIALÍA DE PARTES

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

FJAG/EGS/rmmp*

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO



Auditor
Presente.

Asunto: Oficio de comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se le comisiona para llevar a cabo la verificación física y documental a las obras de los ejercicios presupuestales 2009 y 2010 en los municipios Tapalpa y Zapotlán El Grande, Jalisco, los días 28, 29 y 30 de junio del presente año; debiendo rendir informe una vez que haya concluido su comisión, siendo éstas:

Municipio	Proyecto	O.T.	Días de Comisión
Tapalpa	Construcción y Equipamiento Segunda Etapa del Agroparque Región Sur (Cuarto de Riego),.	SDR-850/09	28 de junio de 2011
	Construcción y Equipamiento Segunda Etapa del Agroparque Región Sur (Equipo de Fertirrigación).	SDR-870/09	29 de junio de 2011
Zapotlán El Grande	Construcción y Equipamiento Primera Etapa del Agroparque Región Sur (Instalación de Tubería para agua de riego en plataforma).	SDR-194/10	30 de junio de 2011

Para tal efecto se le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, hospedaje; asignándole el vehículo Ford Ranger placas JS-00083.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

*Recibido
15/ JUN / 11*

RECEBIDO
15 JUN 2011
CONTRALORIA DEL ESTADO

Vehículo JS-00083
Casetas de ida y vuelta
Hospedaje
Salida 7:00 a.m.
Regreso 21:00
Recorridos internos 250 kms
Recursos Estatales

FJAG/FJGS/rbga*

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
16 JUN 2011
COORDINACION FINANCIERA

"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

003212

OFICIO 070-DGVCO-DOD-RT/2011
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 13 de junio de 2011

Arq. Pedro García Espinosa (68)
Auditor
Presente.

Asunto: Oficio de comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se le comisiona para llevar a cabo la verificación física y documental a las obras de los ejercicios presupuestales 2009 y 2010 en los municipios Tapalpa y Zapotlán El Grande, Jalisco, los días 28, 29 y 30 de junio del presente año; debiendo rendir informe una vez que haya concluido su comisión, siendo éstas:

Municipio	Proyecto	O.T.	Días de Comisión
Tapalpa	Construcción y Equipamiento Segunda Etapa del Agroparque Región Sur (Cuarto de Riego).	SDR-850/09	28 de junio de 2011
	Construcción y Equipamiento Segunda Etapa del Agroparque Región Sur (Equipo de Fertirrigación).	SDR-870/09	29 de junio de 2011
Zapotlán El Grande	Construcción y Equipamiento Primera Etapa del Agroparque Región Sur (Instalación de Tubería para agua de riego en plataforma).	SDR-194/10	30 de junio de 2011

Para tal efecto se le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, hospedaje; asignándole el vehículo Ford Ranger placas JS-00083.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra.

Recibido
15/06/11

15 JUN 2011
CONTRALORIA DEL ESTADO

Vehículo JS-00083
Casetas de ida y vuelta
Hospedaje
Salida 7:00 a.m.
Regreso 21:00
Recorridos internos 250 kms

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
16 JUN 2011