



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Sra. Betty: archivar

113906

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

06-05-079/12

Guadalajara, Jalisco a 1 de marzo de 2012

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORÍA DEL ESTADO
PRESENTE

Por medio de la presente brindo respuesta al oficio **061/DGVCO-DOD-RT/2012**, correspondiente a la obra "Construcción y equipamiento de la segunda etapa del Agroparque en la localidad Ferrería de Tula, municipio de Tapalpa (equipo de fertirrigación)", ejecutada por la empresa Valsi Agrícola Industrial, S.A. de C.V. con orden de trabajo **SDR-870/09**.

El 20 de septiembre del 2011, el Arq. José de Jesús Guzmán Guzmán (supervisor de obra por la SEDER), entregó en las instalaciones de la Contraloría del Estado la documentación descrita a continuación, a fin de promover la solventación de las observaciones:

Estimación No. 1

Respecto a la observación por 283.0 m de suministro e instalación de tubo PVC hidráulico métrico C/1C 100 mm clase 10, se entregó al Arq. Pedro García Espinoza plano de obra y fotografías de avance de obra, comprobando el suministro e instalación de material objeto de la observación.

Estimación No. 2

En relación a la observación por 1 lote de alimentación eléctrica para controles de sistemas VSR de inyección de fertilizantes, se entregó al Arq. Pedro García Espinoza un video del sistema de inyección en operación y un video del sistema de riego interno del invernadero trabajando, comprobando el suministro e instalación de material objeto de la observación, al demostrar el adecuado funcionamiento de los equipos.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M.C. LUIS ESTEBAN ALVA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA

LEAM/JAMR

Control de gestión No. 11754

CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO
CECI
7 MAR 2012
14:00

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
13:28
06 MAR 2012
Faby S/A

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Recibí
10/03/2012
Betty
14:00

Vence el plazo el 7-mar-12

053 20

OFICIO 061/DSVCO-DOC-RT/2012
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero de 2012

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural de la
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana
C.P. 44100
Ciudad

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECEBÍO *[Signature]*
FECHA 23/02/2012
HORA 05:55 am
Axejos



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracción VII, del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a la obra "Construcción y equipamiento de la Segunda Etapa de Agro-parque (Equipo de Fertilización)", en la localidad de Ferrería de Tula del municipio de Tapalpa, Jalisco, obra ejecutada por contrato asignada a la empresa VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL S.A. de C.V. con orden de trabajo **061-8700**, misma que es supervisada por el Arq. José de Jesús Guzmán Guzmán, hago de su conocimiento lo siguiente:

Observación pecuniaria

Adquisiciones pagadas suministradas no instaladas.

Estimación N°1


Concepto.- Suministro e instalación de tubo de PVC hidráulico métrico C/1C 100 mm clase 10, incluye: Materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. Se observan 283.00 ml. sin instalar dado que no se identifica el desarrollo total de la red de tubería, con P.U. de \$72.00, que importa la cantidad de \$23,636.16 (Veintitrés mil seiscientos treinta y seis pesos 16/100 M.N.) IVA incluido.

Estimación N°2

Concepto.- Suministro e instalación de tubo de sistemas VSR de inyección de fertilización, con dosificación de inyección método ventury, control de válvulas automáticas, manejo de 4 sensores de Ec y Ph, equipo con pulsos homogeneizado para diferentes tipos de canales de distribución de semi-automático, soporte, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución, incluye: Materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. Se observa 1 lote completo sin instalar, correspondiente a la alimentación eléctrica de los controles, al comprobarse que el sistema no opera, con un P.U. de \$244,409.06, que importa la cantidad de \$283,514.51 (Doscientos ochenta y tres mil quinientos catorce pesos 51/100 M.N.) IVA incluido.

La diferencia mencionada y el importe son derivados de multiplicar ésta por el precio unitario correspondiente, detallándose lo anterior en el formato de observación pecuniaria anexo a este documento (3 hojas)

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO



20 FEB. 2012

DES-PACHADO

OFICIALÍA DE DADTEC



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

008 20

OFICIO 061/DGVCO-DOD-RT/2012
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Observándose un monto total de \$307,150.67 (Trescientos siete mil ciento cincuenta pesos 67/100 M.N.) IVA incluido, mediante folio No. 000/2012, infringiéndose lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y los artículos 53 y 54 fracciones II y III del Reglamento de esta misma Ley.

Por lo antes expuesto le solicito las aclaraciones al respecto y notifique a esta Contraloría en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de recibido el presente, sobre las acciones procedentes. Apercibiéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud, estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

ing. Jorge Gastón González Alberroca
Director General de Verificación y Control de Obra

c.c. L.A.E. Alvaro García Chávez - Secretario de Desarrollo Rural - Para conocimiento

JAG/GJS/mmp

Carretera del Estado - Contrata Obra - Av. Valde Alamos 1250, Edificio Alamos, Colinas Nevittana, Guadalajara, Jalisco - CP 44160