

OFICIO 250/DGVCO-DOD-T/2017
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 14 de noviembre de 2017.

Mtro. Netzahualc6yotl Ornelas Plascencia.
Secretario de Infraestructura y Obra P6blica
Av. Prolongaci6n Alcalde No. 1351
Edificio B Col. Miraflores, C. P. 44280
Presente.

Asunto: Informe Final de Verificaci6n.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere los articulos 35 y 38 fracci6n IV de la Ley Org6nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los articulos 229 al 234 de la Ley de Obra P6blica del Estado de Jalisco, 6 fracci6n XXI, 19 fracci6n I, V y VI; y del ar6bigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco y, con relaci6n a la Orden de Verificaci6n N6mero 136/2016, comunicada mediante el oficio N6mero 3056-DGVCO-DOD-T/2016, correspondiente a la realizaci6n de la Obra P6blica denominada "Pavimentaci6n de empedrado ahogado, huellas de concreto hidr6ulico y construcci6n de banquetas calle rosa entre la calle obelisco y calle nardo", en la colonia La Floresta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; perteneciente al programa Fondo Com6n Concursable para la Inversi6n FOCOCI 2015, con el contrato N6mero SIOP-FOCOCI-04-LP-0331/15, con un importe de \$7'217,224.26, a cargo de la empresa Raven Construcciones, S.A de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisi6n correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 05, con un monto comprobado de \$7'217,221.50, as6 como del Acta Entrega-Recepci6n; no omitiendo se6nalarle que: "La facultad de la Contraloria del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin m6s por el momento, me despido reiterando mi m6s alta consideraci6n.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelecci6n"

Mtro. Luis Enrique Barboza Ni6n
Director General de Verificaci6n y Control de Obra



Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-046-2017.

- c.c. - Mtro. H6ctor Rafael P6rez Partida.- Secretario de Planeaci6n, Administraci6n y Finanzas del Estado de Jalisco.- Pedro Moreno n6mero 281, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento
- Mtro. Lorenzo H6ctor Ruiz L6pez.- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional de la SIOP. Av. Prolongaci6n Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44280 Para su conocimiento
- LIC. Maria Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta N6mero 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100.- Para su conocimiento
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificaci6n de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrov6jeros No. 70, tercer piso. Edificio Progreso, Plaza Tapat6a. C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.

EVA/RAHP/mpsr

"2017, A6o del Centenario de la Promulgaci6n de la Constituci6n Pol6tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constituci6n Pol6tica del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Revisi6n - 1

Fecha de Revisi6n - 06/ago/2010

RC-CON-001



Contraloria del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

14 NOV. 2017

DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, M6xico
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Se sigue
11 NOV 16 14:49
Ornelas y Copca
5 en original